

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021- 2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة  
البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة المحبنة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع		
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض							تمويل ذاتي	
	92	303 484	100			x								331 032	331 032	332 000	2016	استكمال أشغال تهيئة مستودع الحجز	أريانة	1	
تم فسخ صفقة لتجاوز الأجل المنصوص عليها	0	0	0		x									49 000	49 000	40 000	2016	دراسة حول المخطط البلدي للتصرف في النفايات	أريانة	2	
	0	0	0				x							730 273	730 273	800 000	2016	تكملة تغطية قاعة كرة السلة حي الأمير + التكملة في 2022		4	
تم فسخ الصفقة بتاريخ 22/10/2021 آخر أجل 2022-06-17	24	502 675	30				x							2 165 527	2 165 527	1 000 000	2016	بناء مركب طفولة منزله 6	أريانة	7	
سيتم إعادة توظيف الإعتمادات المرصودة لتمويل مشروع صيانة المقر الحالي لقصر البلدية	0	0	0		x									1 000 000	1 000 000	1 000 000	2016	اقتناء أرض لقصر البلدية	أريانة	8	
	0	0	0		x									4 900 000	4 900 000	4 900 000	2016	بناء قصر البلدية	أريانة	9	
لحسب التنويريحي التعمير و برج البكوش	88	340 375	100			x								429 693	429 693						
برج البكوش وحي التعمير بانتظار انتهاء تدخل ONAS ( بصدد تحيين ملف طلب العروض	0	0	0		x									1 475 193	1 475 193		2016	مشاريع القرب 2016	أريانة	10	
طلب العروض غير مضموس يتم اعادته	0	0	0					x						3 700 000	3 700 000	3 700 000	2016	صيانة المقر الحالي للبلدية	أريانة	11	
	8%	1 181 499			7 424 193	760 725	2 895 800	3 700 000		0	0	0	0	14 780 718	14 780 718	11 772 000		المجموع 2016			

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021- 2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة

البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *						مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي						
	0	0	0					x						40 000	40 000	40 000	2017	افتتاح شاحنة ذات أربعة أبواب	أريانة	3
	98	1 692 081	100			x								1 723 116	1 723 116	1 000 000	2017	بناء دائرة بلدية وفضاء للمواطن	أريانة	4
بصدد إنجاز طلب العروض لقسط المدينة و الحي الشعبي 20% - بقية الأقساط بعد إنتهاء أشغال التطهير	10	215 985	20					x						2 159 850	2 159 850	4 000 000	2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة المدينة ( المدينة والحي الشعبي )	أريانة	5
	0	0	0						x					3 358 588	3 358 588		2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة الجديدة 1	أريانة	6
	0	0	0						x								2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية بحي المستقبل 1 و 2	أريانة	7
	0	0	0						x								2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة العليا ( أريانة الجديدة 2 )	أريانة	8
تم فسخ الصفقة	10	63 061	2					x						630 610	630 610	500 000	2017	تهنية سوق ساحة سليمان المسمي	أريانة	9
		1 971 127				1 723 116		2 830 460	3 358 588	0	0	0	0	7 912 164	7 912 164	5 540 000		المجموع 2017		
	60	121 429	80				x							344 684	344 684	280 000	2018	تهنية مسلك صحي برياض النصر 2	أريانة	2
	68	134 776	100			x								199 336	199 336	70 000	2018	تهنية حديقة حي الزهرة		
	78	100 810	100			x								128 671	128 671	100 000	2018	تهنية حديقة جودة الحياة بحي الملاحة		
	88	193 593	100			x								219 186	219 186	270 000	2018	حديقة النصر 1	أريانة	
	84	38 245	100			x								45 589	45 589			تهنية حديقة حي الوفاق	أريانة	
	94	1 347 850	80			x								1 438 003	1 438 003	748 000	2018	تعبيد الطرقات وتهنية شبكات تصريف مياه الأمطار		5
																690 000				
انطلقت الأشغال بتاريخ 20 ماي 2022	0	0	0				x							877 153	877 153	750 000	2018	ملاعب الأحياء	أريانة	6
		1 936 703			0	2 030 785	1 221 837		0	0	150 000	0	3 252 622	3 252 622	2 908 000		المجموع 2018			



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة  
البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع		
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض							تمويل ذاتي	
	0	0	0				x							62 445	62 445	0	2019	تطوير نظام الجغرافية الرقمية	أريانة	21	
في انتظار تدخل ONAS	0	0	0					x						1 920 441	1 920 441	4 100 000	2019	حي النزاهة -	أريانة		
	30	332 393	50				x							1 104 847	1 104 847				المنزه الخامس -		
	50	509 457	70				x							1 024 070	1 024 070		2019	رياض الادللس -	أريانة	24	
	52	468 708	70				x							900 642	900 642		2019	المنزه الثامن- حي النصر	أريانة	25	
	62	306 948	100				x							497 692	497 692		2019	صيانة الأنهج بكامل الدوائر البلدية + تكملة بعنوان سنة 2022	أريانة	26	
	90	387 139	100				x							431 821	431 821	2019	التنوير العمومي	أريانة	27		
في انتظار إنتهاء دراسة تصريف مياه الأمطار	0	0	0						x					1 000 000	1 000 000	2019	أشغال تصريف مياه الامطار	أريانة	28		
التثبت من كراس الشروط ويصدد امضاء العقد مع وكيل مكتب المراقبة المكلف بالمصادقة لملف طلب العروض DAO	0	0	0						x					150 000	200 000	315 000	2019	تهنية مسلك صحي حي النصر1	أريانة	29	
	0	0	0						x					44 000	44 000		2019	تهنية ساحة الجلاء	أريانة	30	
		2 642 172			0	548 777	4 269 748	3 147 911	3 849 000	0	0	308 000	0	11 507 436	11 815 436	8 586 000	المجموع 2019				
	0	0	0						x					100 000	100 000	100 000	2020	اقتناء تجهيزات إدارية	أريانة	1	
	0	0	0						x					100 000	100 000	100 000	2020	كاميرات مراقبة	أريانة	2	
طلب العروض غير مثير سيتم اعادته	0	0	0						x					160 000	160 000	160 000	2020	عدد 04 شاحنة صغيرة ذات 4 عجلات وأربعة أبواب	أريانة	4	
	100	74 397	100				x							65 000	9 397	74 397	65 000	2020	عدد 1 جرار فلاحي	أريانة	5
تسليم في شهر اوت 2022	0	0	0				x							200 000	217 300	417 300	200 000	2020	آلة مساحة mini grader	أريانة	6
يرجى الإقتناء لسنة 2023 لتكملة تمويل شاحنة الشفط	0	0	0											0		100 000	2020	شاحنة 4*4 (pick-up) مجهزة ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ	أريانة	7	
	0	0	0				x							100 000	650 070	750 070	587 000	2020	شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجاهة الكوارث	أريانة	8
تسليم في شهر اوت 2022	0	0	0				x							100 000	80 830	180 830	100 000	2020	شاحنة خفيفة مجهزة بسلم (تنوير عمومي)	أريانة	9

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة

البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع		
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض							تمويل ذاتي	
تسليم في شهر اوت 2022	0	0	0				x						200 000		213 020	413 020	200 000	2020	شاحنة مجهزة بصهريج 6000 لتر	أريانة	10
بصدد التسليم	0	0	0				x								190 460	190 460	140 000	2020	آلة رافعة مجهزة	أريانة	11
طلب العروض غير مئتم سبتم اعادته	0	0	0					x							140 000	140 000	140 000	2020	عدد 02 شاحنة خفيفة مزدوجة 4*4	أريانة	12
	0	0	0						x						20 000	20 000	20 000	2020	اقتناء عدد 4 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك سعة 120 لتر	أريانة	17
اعداد تقرير الفرز	0	0	0					x							20 000	20 000	20 000	2020	اقتناء عدد 2 باخ للمبيدات محمولة على الظهر	أريانة	18
بصدد التسليم	0	0	0				x								13 653	13 653	20 000	2020	اقتناء آلة تضييب حراري كبيرة الحجم	أريانة	19
طلب العروض غير مئتم سبتم اعادته	0	0	0					x							100 000	100 000	100 000	2020	اقتناء عدد 02 سيارات مصلحة	أريانة	20
	0	0	0						x						100 000	100 000	100 000	2020	اقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة	أريانة	22
سبتم التسليم في شهر اوت 2022	0	0	0				x								464 380	464 380	400 000	2020	اقتناء عدد 02 شاحنة آلة رافعة	أريانة	23
بصدد اعداد ملف الصفقة	0	0	0					x							400 000	400 000	400 000	2020	اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات	أريانة	24
تم اقتناء قسط من التجهيزات المطلوبة 20.900	95	19 741	100				x								140 000	140 000	140 000	2020	تجهيز المسرح البلدي	أريانة	25
في انتظار عملية الإقتناء لقطعة الأرض	0	0	0						x						200 000	200 000	200 000	2020	تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة	أريانة	26
سبتم إعادة توظيف الإعتمادات	0	0	0						x						100 000	100 000	100 000	2020	تهيئة المؤسسات التربوية (المركبات الصحية)	أريانة	27
تم تحويل مبلغ 50 أدر لمشروع حفر الآبار	0	0	0						x						150 000	150 000	200 000	2020	تركيز الري الآلي وحفر الآبار	أريانة	30

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة

البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *						مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع	
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي							
	0	0	0							x					100 000	100 000	100 000	2020	تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة- رياض الأندلس- مسلك صحي 6 - أريانة المدينة حي المستقبل	أريانة	31
تم إعطاء إذن بداية الأشغال 2022-05-20	0	0	0				x								1 154 978	1 154 978	1 150 000	2020	تهنية ملعب عزيز تاج (تعشيب) + التكملة في 2022	أريانة	32
استشارة بناء مركب صحي بروضه عزيز تاج 52.000	0	0	100				x								200 000	200 000	200 000	2020	تهنية شاملة لروضه الأطفال	أريانة	35
تم تحويل مبلغ 100اد لمجابهة كورونا	0	0	0							x					150 000	150 000	250 000	2020	تهنية الماوي شبه آلي	أريانة	36
بصدد الإنجاز	0	215 484	80				x								680 000	680 000	300 000	2020	تهنية السوق الطيب المهيري	أريانة	37
	0																		200 000	2020	تهنية الأسواق اليومية
في انتظار المصادقة APS	0	0	30							x					500 000	404 667	500 000	2020	دراسة لتصريف مياه الأمطار	أريانة	39
											x										
انطلقت الأشغال بتاريخ 11/04/2022	0	0	15				x								623 939	623 939	800 000	2020	التتوير العمومي	أريانة	41
بصدد إعلان طلب العروض	0	0	0							x					1 800 000	1 800 000	1 800 000	2020	تعبيد الطرقات والأرصفة	أريانة	42
مناقشة الدراسة التفصيلية APD	0	0	0							x					400 000	400 000	400 000	2020	تهنية الحدائق العمومية	أريانة	43
	0	309 622	0	0	0	74 397	5 323 963	920 000	3 524 667	0	0	665 000	0	9 178 027	9 843 027	9 292 000	مجموع 2020				
										x					50 000	50 000	50 000	2021	دراسة المخطط الأخضر	أريانة	1
										x					130 000	130 000	130 000	2021	انجاز مقر خاص بالأرشيف الورقي	أريانة	2
										x					40 000	40 000	40 000	2021	تهنية وتجهيز مقر ورقي لفرز وتنظيم الأرشيف	أريانة	3
آخر أجل 30 ماي 2022										x					100 000	100 000	100 000	2021	تجهيزات إعلامية	أريانة	4
	43	70 091	80				x								166 481	166 481	70 000	2021	اقتناء منظومة متابعة البريد منظومة علية	أريانة	5
اتفاقية مع CNI										x					30 000	30 000	30 000	2021	اقتناء منظومة متابعة المشاريع	أريانة	6

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021 - 2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة

البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع	
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض							تمويل ذاتي
في طور اعداد ملف الإستشارة									x					20 000	20 000	20 000	2021	اقتناء منظومة المعاليم	أريانة	7
في طور اعداد كراس الشروط									x					70 000	70 000	70 000	2021	اقتناء منظومة رسم الأمثلة الهندسية	أريانة	8
في طور الدراسة									x					125 000	125 000	125 000	2021	اقتناء منظومة الجغرافية الرقمية	أريانة	9
في طور الدراسة									x					20 000	20 000	20 000	2021	تركيز منظومة لرقمنة الأرشيف	أريانة	10
									x					20 000	20 000	20 000	2021	تركيز خدمة رقمية على الأنترنات لتتضمن الأرشيف	أريانة	11
طلب العروض غير مثمر سيتم اعادته									x					85 000	750 000	750 000	2021	اقتناء عدد 02 شاحنة ضاغطة	أريانة	12
طلب العروض غير مثمر سيتم اعادته									x					70 000	70 000	70 000	2021	اقتناء شاحنة (لمتابعة المناطق الخضراء)	أريانة	13
									x					40 000	40 000	40 000	2021	اقتناء شاحنة للكيالات	أريانة	14
									x					25 000	25 000	25 000	2021	اقتناء كيالات	أريانة	15
طلب العروض غير مثمر سيتم اعادته									x					50 000	50 000	50 000	2021	اقتناء سيارة مصلحة (لمتابعة الأشغال)	أريانة	16
									x					100 000	100 000	100 000	2021	تسييج مركز لتتضمن النفايات الخضراء	أريانة	17
									x					130 000	130 000	130 000	2021	التنقل الحضري والمدرسي	أريانة	18
									x					100 000	100 000	100 000	2021	مسالك الدراجات الهوائية	أريانة	19
									x					150 000	150 000	150 000	2021	إنارة تجميلية للمفتحات	أريانة	20
							x							68 003	68 003	80 000	2021	غراسة أشجار التصفيف	أريانة	21
تم إعداد الإستشارة									x					200 000	200 000	200 000	2021	تغيير أرضية قاعة عزيز تاج	أريانة	22
بصدد تحيين الدراسة									x					1 400 000	1 400 000	1 400 000	2021	بناء قاعة ألعاب فردية (قسط 1+قسط 2)	أريانة	23
بصدد إعداد ملف طلب العروض									x					70 000	70 000	70 000	2021	ملعب للرياضات القصى	أريانة	24
بصدد الدراسات التفصيلية									x					400 000	400 000	400 000	2021	صيانة التنوير العمومي بكامل الدوائر البلدية	أريانة	25
بصدد عداد ملف طلب العروض									x					800 000	800 000	800 000	2021	صيانة الأنهج والأرصفة بكامل الدوائر البلدية	أريانة	26

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنوات 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 لحد 2022/06/01

الولاية : أريانة

البلدية : أريانة

ملاحظات	الإنتاج المالي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع	
				مشاريع ملغاة	مشاريع مؤجلة	منجز	في طور الإنجاز	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض							تمويل ذاتي
بصدد الدراسات التفصيلية									x					300 000	300 000	300 000	2021	الحي الإداري(تعبيد)	أريانة	27
بصدد الدراسات التفصيلية									x					300 000	300 000	300 000	2021	سوق الجمعة(تعبيد)	أريانة	28
بصدد الدراسات التفصيلية									x					300 000	300 000	300 000	2021	حي الوفاق(تعبيد)	أريانة	29
	43	70 091	80	0	0	166 481	68 003	1 390 000	4 400 000	0	0	665 000	0	5 359 484	6 024 484	5 940 000	مجموع 2021			
	0	0	0					x		100000		565 250		234 750	900 000	900 000	2022	اقتناء عدد 02 شاحنة ضاغطة سعة 16 م <sup>3</sup>		
باتتظار اعداد ملف ختم الصفة	0	0	0						x					200 000	200 000	200 000	2022	تكملة لمستودع الحجز (ختم صفة)		
	0	0	0						x					50 000	50 000	50 000	2022	اقتناء تجهيزات ومنصة لفائدة راديو واب		
بصدد تسليم البضاعة	0	0	0				x							226 054	226 054	250 000		اقتناء حاويات نظافة بعنوان 2019+2021+2022		
	0	0	0						x					30 000	30 000	30 000	2022	اقتناء دراجات نارية		
	0	0	0						x					50 000	50 000	50 000	2022	تجديد أرضية قاعة عزيز تاج		
بصدد إعداد ملف طلب العروض	0	0	0						x					150 000	150 000	150 000	2022	تنوير ملعب عزيز تاج		
	0	0	0						x					100 000	100 000	100 000	2022	صيانة المنشآت الرياضية		
	0	0	0						x					150 000	150 000	150 000	2022	تركيز أعمدة photovoltaïque بالمناطق الخضراء		
بصدد إعداد إستشارة الدراسة	0	0	0						x					300 000	300 000	300 000	2022	انجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 1		
						0	226 054	900 000	1 030 000	100 000	0	565 250	0	1 490 804	2 156 054	2 180 000	مجموع 2022			
	43	8 111 214	80	0	7 424 193	5 304 281	14 005 405	12 888 371	16 162 255	100 000	0	2 353 250	0	53 481 255	55 784 505	46 218 000	مجموع بلدية أريانة			