



محضر الجلسة العامة الأولى للبرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020

1- معطيات بخصوص البلدية

- أ- اسم البلدية : بلدية أريانة
ب- عدد السكان بالبلدية : 114486
ت- تاريخ الجلسة : 27 أكتوبر 2019
ث- مكان الجلسة : قاعة الجلسات منتزه بئر بلحسن
ج- اسم ميسر الجلسة : الهام بن صالح
ح- محضر محرر من قبل : أم الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان
خ- محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة

أ - عدد المشاركين في الجلسة العامة :

عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 سنة	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد المشاركين	العدد الجملي
05	14	46	
7.8	21.87	100	النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

الجلسة العامة الأولى في إطار البرنامج الاستثماري السنوي لسنة 2020

3 - وصف لعرض البلدية :

- 1- تقديم الإطار العام للجلسة
- 2- تقديم المشاريع المتواصلة
- 3- تقديم منهجية تقسيم البلدية إلى مناطق و نتائجها
- 4- تقديم نتائج التشخيص الفني للمنطقة البلدية
- 5- تقديم توزيع الموارد المالية
- 6- نقاش عام

4 - المشاريع المدرجة ببرنامج الإستثمار السنوي 2019 والمشاريع الوطنية والجهوية الأخرى المتواصلة

أو المبرمجة بالمنطقة البلدية:

أجوبة البلدية و/أو الأطراف المعنية			أسئلة وملاحظات المشاركين
السيد خالد الجبالي (مدير المصالح الفنية) : أشار إلى أنه:			
مشاريع فى طور الإنجاز			
نسبة التقدم	تاريخ انطلاق الأشغال	الكلفة الجمالية أذ	اسم المشروع
تقدم الأشغال 85% بصدد إعداد صفقة جديدة بعد فسخ الصفقة.	2016/11/14	611,2	تهيئة مستودع الحجز
100% انتهت الأشغال	-	878,4 أذ	تعشيب ملعب فرحات حشاد
تقدم الأشغال 90% تم إصدار إذن بداية أشغال لتركييز أرضية خشبية.	2017/04/19	1560 أذ 290 أذ	تغطية قاعة كرة السلة
تقدم الأشغال 55% تم إصدار إذن بداية أشغال لتركييز أرضية خشبية وإتمام الأشغال.	2017/08/03	858,7 أذ	تهيئة القاعة الرياضية
100% انتهت الأشغال	2018/05/16	780.7 أذ	تهيئة ساحة المنزه 6
تقدم الأشغال 100%	2018/06/05	1025,6 أذ	تهيئة حجرات الملابس
55%	2019/03/21	2400 أذ	تعبيد الطرقات
05%		760 أذ	حي الملاحة كوشة الجير وحي البلدية
30%	2019/07/01	1013 أذ	حي النصر 2
90%	2019/05/06	754 أذ	المنزه 6 و7
تقدم الأشغال 85%	2019/05/06	1042 أذ	صيانة الأنهج تهيئة مأوي سيارات تهيئة مفترق دائري
تقدم الأشغال 85%		484 أذ	التنوير العمومي

المشاريع التي ستنتقل موفى سنة 2019
بصدد ابرام الصفقة

ديسمبر 2019	1600 أد	بناء مركب طفولة
ديسمبر 2019	2250 أد	تعبيد الطرقات 2018
ديسمبر 2019	1500 أد	بناء دائرة وفضاء مواطن
نوفمبر 2019	270 أد	تهيئة ساحة سلا
نوفمبر 2019	330 أد	تهيئة المسرح البلدي
نوفمبر 2019	100 أد	تهيئة سوق الجملة
نوفمبر 2019	200 أد	تهيئة دائرة النصر

المشاريع التي ستنتقل سنة 2020
بصدد الدراسات

الملاحظات	الكلفة	المشروع
بصدد إعداد الدراسات التفصيلية	1000 أد	صيانة مقر البلدية
بصدد إعداد الدراسات الأولية	4950 أد	تعبيد الطرقات
بصدد إعداد الدراسات الأولية	1000	تهيئة المستودع البلدي
بصدد إعداد الدراسات الأولية	840 أد	بناء روضة وقاعة متعددة الاختصاصات
بصدد إعداد الدراسات الأولية	500 أد	صيانة الطرقات
تم إعلان طلب العروض	400 أد	دراسة حماية أريانة من الفيضانات
بصدد إعداد ملف طلب العروض.	200 أد	تنوير الدوائر بالطاقة الشمسية
بصدد إعداد ملف طلب العروض	250 أد	دراسة مثال مروري
بصدد إعداد الدراسات الأولية	450 أد	ملاعب الأحياء