



## محضر جلسة الدائرة البلدية أريانة العليا

### بخصوص البرنامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020

#### 1- معطيات بخصوص البلدية :

- أ - إسم البلدية : بلدية أريانة  
ب - عدد السكان بالبلدية : 114486 ألف ساكن  
ت - تاريخ الجلسة : 09 نوفمبر 2019  
ث - مكان الجلسة : قاعة الجلسات بمنزلة بئر بلحسن  
ج - إسم ميسر الجلسة : مكتب دائرة الاستشارات - الهام بن صالح - محمد الحبيب العوني - كمال بن رمضان  
ح - محضر محرر من قبل : أم الخير بلقيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجان  
خ - محضر مصادق عليه من طرف : محمد العربي فاضل موسى رئيس البلدية أريانة
- 2- معطيات بخصوص الجلسة :

أ - عدد المشاركين في الجلسة بالمنطقة البلدية باريانة العليا :

عدد المشاركين	عدد النساء ضمن المشاركين	عدد الشبان ضمن المشاركين والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 35 سنة	العدد الجملي
76	23	09	100
100	30.26	11.84	النسبة (%)

ب - جدول الأعمال :

### ضبط مشاريع البنية الأساسية لسنة 2020 بالدائرة البلدية أريانة العليا

3 - تذكير بالإحصاء الوصفي التقديري للبنية الأساسية بالمنطقة البلدية باريانة العليا :

وجود إشكاليات لتصريف مياه الأمطار	الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة (%)	التنوير العمومي	الأرصفة		الطرق		
			نسبة الأرصفة في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الأرصفة في حالتها جيدة أو متوسطة (%)	نسبة الطرق في حالة سيئة تتطلب التدخل (%)	نسبة الطرق في حالة جيدة أو متوسطة (%)	
	نسبة التغطية بشبكة التطهير العمومي (%)	نسبة التغطية بشبكة التنوير العمومي (%)	(1)	(1)	(1)	(1)	
نعم	100	100	29	71	26	74	
منطقة أريانة العليا							حي الملاحه

## المشاريع التي ستنتقل سنة 2020

### بصدد الدراسات

الملاحظات	الكلفة	المشروع
بصدد إعداد الدراسات التفصيلية	1000 أد	صيانة مقر البلدية
بصدد إعداد الدراسات الأولية	4950 أد	تعبيد الطرقات
بصدد إعداد الدراسات الأولية	1000	تهيئة المستودع البلدي
بصدد إعداد الدراسات الأولية	840 أد	بناء روضة وقاعة متعددة الاختصاصات
بصدد إعداد الدراسات الأولية	500 أد	صيانة الطرقات
تم إعلان طلب العروض	400 أد	دراسة حماية أريانة من الفيضانات
بصدد إعداد ملف طلب العروض.	200 أد	تنوير الدوائر بالطاقة الشمسية
بصدد إعداد ملف طلب العروض	250 أد	دراسة مثال مروري
بصدد إعداد الدراسات الأولية	450 أد	ملاعب الأحياء

### المشاريع المؤجلة

سبب التأجيل	الكلفة	اسم المشروع
تم الاتفاق على إعادة طلب العروض وتأجيل الأشغال إلى ما بعد أشغال التطهير	6250 أد	تعهد الطرقات بمختلف المناطق برج البكوش حي التعمير أريانة المدينة الحي الشعبي أريانة الجديدة 1-2
انتهت الدراسات. سيتم إعلان طلب العروض حال الاتفاق مع المتسوغين على إخلاء المحلات.	600 أد	هيئة سوق ساحة سليمان اللمسي

تقديم الأشغال 55% تم إصدار إذن بداية أشغال لتركيز أرضية خشبية وإتمام الأشغال	2017/08/03	أد 858,7	تهيئة القاعة الرياضية
100% . انتهت الأشغال	2018/05/16	أد 780.7	تهيئة ساحة المنزه 6
تقديم الأشغال 100%	2018/06/05	أد 1025,6	تهيئة حجرات الملابس
			تعبيد الطرقات
55%	2019/03/21	أد 2400	حي الملاحة
05%		أد 760	كوشة الجير وحي البلدية
30%	2019/07/01	أد 1013	حي النصر 2
90%	2019/05/06	أد 754	المنزه 6 و 7
تقديم الأشغال 85%	2019/05/06	أد 1042	صيانة الأنفج تهيئة مأوي سيارات تهيئة مفترق دائري
تقديم الأشغال 85%		أد 484	التنوير العمومي

**المشاريع التي ستنتقل موفى سنة 2019**  
**بصدد ابرام الصفقة**

ديسمبر 2019	أد 1600	بناء مركب طفولة
ديسمبر 2019	أد 2250	تعبيد الطرقات 2018
ديسمبر 2019	أد 1500	بناء دائرة وفضاء مواطن
نوفمبر 2019	أد 270	تهيئة ساحة سلا
نوفمبر 2019	أد 330	تهيئة المسرح البلدي
نوفمبر 2019	أد 100	تهيئة سوق الجملة
نوفمبر 2019	أد 200	تهيئة دائرة النصر