

من رئيس بلدية أريانة
إلى

السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

الموضوع : تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي للإستثمار البلدي لسنة 2020

وبعد ، في إطار تحقيق التنمية المحلية وتحديد البرامج والمشاريع التنموية وترسيخ ثقافة تدبير الشأن المحلي لدى المتساكنين علاوة على النصوص القانونية والترتيبية الصادرة بخصوص البرامج الاستثمارية البلدية تم إعداد البرنامج السنوي للإستثمار البلدي التشاركي لسنة 2020 وفق مقارنة تقوم على أساس المشاركة والقرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي لتحديد الإستثمارات البلدية .

وحيث شهد البرنامج على مستوى منهجية الإعداد اعتماد مرحلة تحضيرية تتمثل في إجراء تشخيص فني دقيق للبنية الأساسية بالمنطقة البلدية (من حيث حالة الطرقات والترصيف والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار) وإجراء تشخيص مالي للتعرف على مجموع الموارد المالية المخصصة للبرنامج والقدرات المالية للبلدية من حيث طاقتها على توفير التمويل الذاتي واعتمادا لمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة انعقدت جلسة عامة أولى مع المواطنين بتاريخ 27 أكتوبر 2019 وجلسات حسب الدوائر البلدية بتاريخ 02 و 09 و 16 و 23 نوفمبر 2019 وجلسة عامة ثانية بتاريخ 14 ديسمبر 2019 صادق خلالها المتساكنون على الصيغة النهائية للبرنامج والاعتمادات الموزعة على المشاريع الاستثمارية وفي مرحلة مواءمة صادق المجلس البلدي على البرنامج السنوي للإستثمار البلدي لسنة 2020 خلال الدورة الاستثنائية الثالثة والمنعقدة بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

وبناء على المشاريع المبرجة بالمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2020 تم تحقيق النتائج التالية :
يتضمن مخطط الإستثمار البلدي لسنة 2020 مجموع المشاريع المتواصلة عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 و 2019 فضلا عن مشاريع سنة 2020. وقد طرأت تغييرات وتحويرات بالمخطط تتمثل أساسا في إلغاء بعض المشاريع وتأجيل البعض لأسباب مختلفة (مالية، عقارية....) مع استغلال اعتمادات هذه المشاريع في تمويل مشاريع أخرى وخاصة مشاريع القرب ونستعرض من خلال الجدول التالي تقدم إنجاز المخطط مع حوصلة التحويرات التي طرأت عليه :

مشاريع منجزة أو بصدد الإنجاز

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأصلية	الكلفة المحيئة	الملاحظات
تهيئة مستودع الحجز	2016	أد 900	أد 611,2	تقدم الأشغال 80%. بصدد ابرام صفقة للأشغال المتبقية بعد فسخ الصفقة الأصلية.
تعشيب ملعب فرحات حشاد	2016	أد 750	أد 878,4	انتهت الأشغال 100%.
تغطية فاعة كرة السلة	2016	أد 470	أد 1560	تقدم الأشغال 90% تم التزود بالأرضية أرضية خشبية. بصدد إجراءات إعداد ملف طلب عروض جديد بعد فسخ الصفقة.
تهيئة القاعة الرياضية	2016	أد 300	أد 858,7	وقع فسخ الصفقة الأولى. انتهت الأشغال 100%.
دراسة إنجاز مسبح	2016	أد 50		انتهت الدراسة.
دراسة تهيئة بئر بلحسن	2016	أد 50	أد 50	توقفت الدراسات في مستوى الدراسة التفصيلية.
تهيئة ساحة المنزه 6	2016	أد 600	أد 800	تقدم الأشغال 100%
بناء مركب طفولة	2016	أد 1000	أد 2100	تقدم الأشغال 20%.
تعهد وصيانة مقبرة سيدي الجبالي	2017	أد 50	أد 34,520	انتهت الأشغال 100%
تكملة حجرات الملابس بالملاعب	2017	أد 100	أد 1025,6	تقدم الأشغال 100%
مدخل المدينة من جهة سكرة	2017	أد 100	أد 142,624	انتهت الأشغال 100%
بناء دائرة وفضاء مواطن	2017	أد 1000	أد 1700	تقدم الأشغال 70%
معلم بساحة الشهداء	2018	أد 100	أد 51.743	انتهت الأشغال 100%
تعييد الطرقات حي الملاحة	2016	أد 2400	أد 2800	100%
كوشة الجير وحي البلدية حي النصر 2	2016		أد 760	100%

المنزه 6 و7	4500 أد	1013 أد 780 أد	%100
صيانة الأنهج تهيئة مأوي سيارات تهيئة مأوي سيارات تهيئة مفترق دائري	2017 2016 2017 2017	559 أد 50 أد 200 أد 100 أد	1042 تقدم الأشغال %100
التنوير العمومي	2016 2017	1000 أد	1000 تقدم الأشغال %100
التنوير العمومي	2018	472 أد	410 أد تقدم الأشغال %100
ساحة سلا	2018	150 أد	273 أد تقدم الأشغال %100
تهيئة دائرة النصر	2018	200 أد	200 أد تقدم الأشغال %100
تعبيد الطرقات والأرصفة	2018	2250 أد	1500 أد تقدم الأشغال %20
تهيئة المسرح	2019	300 أد	335 أد تقدم الأشغال %40
تهيئة سوق الجملة	2019	200 أد	57 أد تقدم الأشغال %100
تهيئة فضاء تعقيم الكلاب	2019	70 أد	75 أد تقدم الأشغال %100
الجملة		15521	17658 %49

مشاريع بصدد الدراسة

صيانة مقر البلدية	2016	1000 أد	بصدد إعداد الدراسات
تعهد الطرقات بمختلف المناطق برج البكوش حي التعمير أريانة المدينة الحي الشعبي أريانة الجديدة 1-2	2017	3850 أد	تم التأجيل إلى ما بعد أشغال التطهير.
تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي	2017	500 أد	بصدد فرز العروض
تهيئة السوق البلدية	2018	100 أد	سيتم تغيير البرنامج والوظيفي بصدد إعداد الدراسات.
ملاعب الأحياء	2018	450 أد	سيتم إعلان طلب العروض موفى شهر فيفري
تهيئة المستودع البلدي	2019	1000 أد	بصدد الدراسة.

تعبيد الطرقات	2019	4950 اد	بصدد الدراسة. سيتم إعلان طلب العروض موفى شهر فيفري
صيانة الطرقات	2019	500 اد	بصدد فرز العروض
مخطط المرور	2019	250 أد	توقفت الدراسة.
تنوير الدوائر بالطاقة الشمسية	2019	200 أد	بصدد عرض فرز العروض على لجنة الشراءات
تنوير عمومي بالطاقة الشمسية	2019	400 أد	بصدد عرض فرز العروض على لجنة الشراءات
بناء روضة وقاعة متعددة الاختصاصات	2019	840 أد	- تم تأجيل المشروع إلى حين توفر عقار.
دراسة حماية أريانة من الفيضانات	2019	400 أد	بصدد برام الصفقة.
الجملة		14640	41%
مشاريع 2020			
تهيئة ملعب عزيز تاج	2020	1000 أد	بصدد الدراسة
قاعة عزيز تاج	2020	100 أد	تم تحويل الإعتمادات إلى إتمام تهيئة قاعة فرحات حشاد.
تهيئة روضة الأطفال	2020	200 أد	بصدد إعداد ملف طلب الاستشارة.
تهيئة سوق الطيب المهيري	2020	300 أد	بصدد إعداد ملف طلب العروض الدراسة
تهيئة الأسواق اليومية	2020	200 أد	بصدد إعداد برنامج التدخل
التنوير العمومي		800 أد	بصدد الدراسة
تعبيد الطرقات	2020	1200 أد	بصدد الدراسة
الجملة		3800 أد	10%

المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	الكلفة المحبنة (بالدينار)	ملاحظات
إحداث إذاعة خاصة	2016	120 000	95 490	تم ختم الصفقة وخلص المقاول في كامل مستحققاتها
تركيز شبكة ربط محلية بدائرة أريانة المدينة	2016	50 000	23 745	تم الانجاز
برامج ومعدات اعلامية	2016	280 000	266 926	تم الانجاز
المجموع 2016		450 000	386 161	
ربط المصالح الخارجية بالشبكة الاعلامية (قسط ثاني)	2017	50 000	101 000	تم الانجاز
المجموع 2017		50 000	101 000	
اقتناء وتركيز كاميرات مراقبة	2018	50 000	98 544	تم الانجاز
احداث قاعة مراقبة	2018	50 000	96 985	
اقتناء تجهيزات اعلامية	2018	100 000	15 515	
تطوير الشبكة الرقمية الربط مع المصالح الخارجية	2018	100 000	75 389	
المجموع 2018		300 000	286 433	
دراسة المدينة الذكية	2019	200 000	0	تم إلغاء المشروع وتم تحويل المبلغ للربط مع المصالح الخارجية
دراسة البيانات المفتوحة	2019	50 000	50 000	بعد إجراء ثلاث استشارات و إقرار الثالثة لعرض وحيد بمبلغ 66 أد تم إحالة المشروع للالجنة الشؤون الإدارية لإعادة الدرس
talki walkie	2019	50 000	42 721	بصدد إعادة الاستشارة بعد فسخ العقد مع المزود في انتظار مصادقة إدارة
الربط مع المصالح الخارجية	2019	200 000	450 000	الأشغال على التحيينات المقترحة في ملف الصفقة
كاميرات مراقبة	2019	100 000	95 928	تم الانجاز
نظام التصرف في الانتظار	2019	50 000	69 809	في طور الإنجاز
إقتناء تجهيزات اعلامية	2019	200 000	98 833	تمت
Cabine réseau mobile	2019	50 000	0	الغى المشروع وتم اعادة توزيع الأعمادات لتمويل منظومة الجغرفة الرقمية
تركيز نظام شكاوي صوتية	2019	20 000	0	
تركيز نظام استشعار بيئي	2019	50 000	0	
تركيز نظام متابعة الاسعار	2019	30 000	0	
تطوير نظام الجغرفة الرقمية	2019	0	62 445	في طور الإنجاز
تركيز نظام صوتي بقاعة الأفراح والإجتماعات ببئر بلحسن	2019	0	183 170	تم الانجاز

تم الغاء المشروع وتعويضه بتركيز نظام صوتي بقاعة الأفراح والاجتماعات ببئر بلحسن	0	150 000	2019	التصرف في الراديو واب
	1 052 906	1 150 000	المجموع 2019	
	100 000	100 000	2020	اقتناء تجهيزات إدارية
بصدد إعلان طلب العروض	100 000	100 000	2020	كاميرات مراقبة
بصدد الإنجاز	104 308	100 000	2020	اقتناء معدات اعلامية
	400 000	400 000	2020	اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات
	150 000	250 000	2020	تهيئة المآوي شبه آلي
	854 308	950 000	مجموع 2020	
	2 680 808	2 900 000	مجموع بلدية أريانة	

ملاحظات	الكلفة المحيطة (بالدينار)	الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع
	48.750	100.000	2016	إقتناء Bac à fleur
تم الانجاز	66.803	70.000	2016	تهيئة الحدائق العمومية.
	63.382	50.000	2017	تهيئة حديقة شارع معاوية بن أبي سفيان بالمنزه السابع
			2017	تهيئة حديقة المنزه الثامن.
	340.153	50.000	2017	تهيئة حديقة المنزه السادس.
تم تحويل المبلغ لتغطية كلفة أشغال تركيز الري الآلي وحفر الأبار 100 أد.	0	100.000	2018	تهيئة مداخل المدينة
تم الانجاز	112.324	100.000	2018	تهيئة حديقة جودة الحياة حي الملاحه
بصدد الانجاز	194.684	350.000	2018	تهيئة المسلك الصحي حي النصر 2
تم الانجاز	199.336		2018	تهيئة حديقة حي النزهة
تم الانجاز	219.186	150.000	2018	حديقة حي النصر 1.
	450.427	-	2018	تركيز نظام الري الآلي بالحدائق المهينة (حديقة النصر 1- حديقة حي النزهة حديقة جودة الحياة)
تم الانجاز	45.589	100.000	2018	مرافقة الطريق السريعة.
وقعت الدراسة وبصدد التثبيت من كراس الشروط		200.000	2018	تركيز نظام الري الآلي بالحدائق العمومية
تم الانجاز	62.102	0	2019	تشجير مدينة أريانة.
في طور الدراسة التفصيلية	150.000	315.000	2019	تهيئة مسلك صحي حي النصر 1 2019 PAI
	44.000		2019	تهيئة حديقة ساحة الجلاء PAI 2019

تم إلغاء المشروع وتم إعادة توزيع الإتمادات 100 أذ لتشجير المدينة .	0	100.000	2019	دراسة إحداث منبت
تم الانجاز	49.943	50.000	2020	غراسه أشجار التصيف
الدراسة الأولية	400.000	400.000	2020	تهيئة الحدائق العمومية PAI 2020

ملاحظات	الكلفة المحيئة (بالدينار)	الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع
تم استلام الحاويات العمودية أما بالنسبة لـ 30 حاويات نصف مطمورة محل نزاع نظرا لعدم التزام المزود بمقتضيات العقد.	96649	250000	2016	اقتناء معدات وتجهيزات أخرى
تم فسخ صفقة لتجاوز الأجل المنصوص عليها	49000	40000	2016	دراسة حول المخطط البلدي للتصرف في النفايات
تم تسليم البعض والبعض الآخر تم إرجاعه للمزود لعدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة (شاحنة ضاغطة مجهزة برافعة)	1559814	1412000	2016	اقتناء معدات النظافة والطرق
تم الاستلام	122231	100000	2017	اقتناء تراكتورات
	53000	50000	2017	اقتناء آلة شحن صغيرة
	516923	240000	2017	تجديد الأسطول والتعويض
ألغي وسيتم تعويضه بشاحنة خفيفة مجهزة بسلم	50000	50000	2017	اقتناء سلم كهربائي مجرور
ألغي	10000	10000	2017	اقتناء حاملة معدات صغيرة
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	116000	70000	2017	اقتناء شاحنة ذات أربعة أبواب
تم الاستلام	19825	15000	2017	اقتناء 7 دراجات نارية
	364656	400000	2018	اقتناء شاحنة ضاغطة 20م ³
	239980	250000	2018	اقتناء شاحنة ضاغطة 7م ³
	598130	440000	2018	اقتناء عدد 02 آلة كنس ميكانيكي 2م ³
	29853	70000	2018	compresseur mobile+marteau piqueure
في انتظار خلاص فاتورة مقاوله sndp	139305	140000	2018	اقتناء معدات مختلفة
تم الاستلام	194000	200000	2018	اقتناء وسائل النقل

بصدد إعلان طلب العروض	90000	0	2019	اقتناء شاحنة لقص الكلاب السائبة
ألغيت و تم تعويضها بشاحنة سعة 6500 لتر	196 170	196 170	2019	عدد 01 شاحنة مجهزة لشطف المياه سعة 1500 لتر
تم الاستلام	73 830	73 830	2019	عدد 01-آلة جرف صغيرة الحجم
	1 712 700	1 700 000	2019	إقتناء معدات نظافة (صفقة مجمعة)
تم إلغاء اقتناء حاويات 120 لتر و تم تسليم الحاويات الحديدية 750 لتر	36 780	0	2019	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 120 لتر و 70 حديدية 750 لتر
تم الاستلام	46 291	0	2019	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 750 لتر (صفقة مجمعة)
	14 126	25 000	2019	كيبالات
	215 634	200 000	2019	اقتناء وسائل نقل
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	144 000	144 000	2020	عدد 04 شاحنة صغيرة ذات 4 عجلات وأربعة أبواب
بصدد إعلام المزود بقبول الصفقة	65 000	65 000	2020	عدد 1 جرار فلاحي
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	200 000	200 000	2020	آلة ماسحة mini grader
بصدد إعلان طلب العروض	100 000	100 000	2020	شاحنة 4*4 (pick-up) مجهزة ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	391 000	391 000	2020	شاحنة شطف مياه لمجابهة الكوارث سعة 6500 لتر
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	100 000	100 000	2020	شاحنة خفيفة مجهزة بسم (تنوير عمومي)
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	200 000	200 000	2020	شاحنة مجهزة بصهريج 6000 لتر
بصدد إعلام المزود بقبول الصفقة	140 000	140 000	2020	آلة شحن مجهزة
بصدد إعلان طلب العروض	140 000	140 000	2020	عدد 02 شاحنة خفيفة مزدوجة 4*4
تم الاستلام	76 135	100 000	2020	اقتناء 150 حاوية فضلات حديدية سعة +770 لتر اقتناء 250 سلات أرضية
	33 320		2020	اقتناء 70 حاوية فضلات بلاستيكية 770 لتر
	33 438	100 000	2020	اقتناء 500 حاوية فضلات 120 لتر للفرز
بصدد إجراءات الغاء الصفقة و إعادة طلب العروض	19 723	40 000	2020	اقتناء 250 سلات أرضية
بصدد إعداد استشارة	20 000	20 000	2020	اقتناء عدد 4 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك سعة 120 لتر
بصدد إعداد استشارة	20 000	20 000	2020	اقتناء عدد 2 بخاخ للمبيدات محمولة على الظهر

بصدد إعداد استشارة	20 000	20 000	2020	اقتناء آلة تضييب حراري كبيرة الحجم
بصدد إعلان طلب العروض	80 000	80 000	2020	اقتناء عدد 02 سيارات مصلحة
في انتظار التسليم	25 000	25 000	2020	اقتناء عدد 10 دراجات نارية
بصدد إعلان طلب العروض 2020/14 للمرة الثانية.	400 000	400 000	2020	اقتناء عدد 02 شاحنة آلة رافعة

27m

رئيس البلدية

بن رئيس البلدية
الكتابة
امضاء عادل الوسلاطي



صفحة 11-1		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة	
25-02-2021								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
176.111	176.111	459.266	4.120.000	4.754.308	0	8.723.569	9.000.000		مشاريع جديدة (البرنامج الإستثماري 2020) مشاريع ذات صبغة محلية
148.161	148.161	272.091	1.420.000	769.308	0	2.132.191	2.185.000	2020	المشاريع الإدارية
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	2020	اقتناء تجهيزات إدارية
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	2020	كاميرات مراقبة
0	0	104.308	0	104.308		104.308	100.000	2020	اقتناء معدات إعلامية
0	0	0	144.000	0		144.000	144.000	2020	اقتناء عدد 04 شاحنة صغيرة ذات 04 أبواب
0	0	0	65.000	0		65.000	65.000	2020	اقتناء عدد 01 جرار فلاحي
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2020	آلة ماسحة (mini gradere)
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2020	شاحنة 4*4 مجهزة ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ
0	0	0	391.000	0		391.000	391.000	2020	شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجابهة الكوارث
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2020	شاحنة خفيفة مجهزة بسلم (تتوير عمومي)
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2020	شاحنة مجهزة بصهريج 6000 لتر
0	0	0	140.000	0		140.000	140.000	2020	اقتناء آلة شحن مجهزة
0	0	0	0	140.000		140.000	140.000	2020	اقتناء عدد 02 شاحنة خفيفة مزدوجة 4*4

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
		رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020							
المبلغ الذي تم صرفه منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
56.413	56.413	76.035	0	100.000		76.135	100.000	2020	إقتناء 150 حاوية فضلات حديدية سعة 770 لتر + 250 سلة معدنية مثبتة
33.320	33.320	33.320	0			33.320		2020	إقتناء 70 حاوية فضلات بلاستيكية 770 لتر
33.438	33.438	33.438	0	100.000		33.438	100.000	2020	إقتناء 500 حاوية فضلات 120 لتر للفرز
0	0	0	0	40.000		40.000	40.000	2020	إقتناء سلات أرضية
0	0	0	0	20.000		20.000	20.000	2020	إقتناء 04 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك سعة 120 لتر
0	0	0	0	20.000		20.000	20.000	2020	إقتناء عدد 02 بخاخ للمبيدات محمولة على الظهر
0	0	0	0	20.000		20.000	20.000	2020	إقتناء آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم
0	0	0	80.000	0		80.000	80.000	2020	إقتناء عدد 02 سيارات مصالحة
24.990	24.990	24.990	0	25.000		24.990	25.000	2020	إقتناء عدد 10 دراجات نارية
0	0	106.435	1.000.000	2.690.000		3.596.378	3.820.000	2020	المشاريع المهيكلة
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2020	إقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2020	تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة
0	0	0	0	140.000		140.000	140.000	2020	تجهيز المسرح البلدي

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الاعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	2020	تهيئة المؤسسات التربوية (المركبات الصحية)
0	0	0	200.000	200.000		400.000	400.000	2020	اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات
0	0	0	400.000	0		400.000	400.000	2020	إقتناء عدد 02 آلة رافعة
0	0	0	0	0		0	80.000	2020	تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد
0	0	0	0	50.000		49.943	50.000	2020	غراسة أشجار التصيف
0	0	0	100.000	50.000		150.000	200.000	2020	تركيز الري الآلي و حفر الآبار
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	2020	تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة - رياض الأندلس - مسلك صحي - أريانة المدينة حي
0	0	0	0	1.000.000		1.000.000	1.000.000	2020	تهيئة ملعب عزيز تاج (تعشيب)
0	0	106.435	0	100.000		106.435	100.000	2020	أشغال سقف ملعب فرحات حشاد
0	0	0	0	200.000		200.000	200.000	2020	تهيئة شاملة لروضة الأطفال
0	0	0	0	250.000		150.000	250.000	2020	تهيئة مأوي شبه آلي
0	0	0	0	300.000		300.000	300.000	2020	تهيئة السوق الطيب المهيري
0	0	0	0	200.000		200.000	200.000	2020	تهيئة الأسواق اليومية

صفحة 11-1 25-02-2021		كثف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)		المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020		المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s) Année de réalisation	المشاريع Les projets
				المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)					
27.950	27.950	80.740	1.700.000	1.295.000	0	2.995.000	2.995.000	2020	مشاريع القرب	
27.950	27.950	80.740	0	95.000		95.000	95.000	2020	دراسات خاصة بالمشاريع	
0	0	0	300.000	200.000		500.000	500.000	2020	دراسات تصريف مياه الأمطار	
0	0	0	400.000	400.000		800.000	800.000	2020	التنوير العمومي	
0	0	0	900.000	300.000		1.200.000	1.200.000	2020	تعبيد الطرقات وأرصفتها	
0	0	0	100.000	300.000		400.000	400.000	2020	تهيئة الحدائق العمومية	
2.585.577	1.246.797	1.261.806	12.049.278	710.220	1.302.780	14.027.608	11.233.830	2019	مشاريع البرنامج الإستثماري 2019 مشاريع ذات صبغة محلية	
2.306.505	1.008.205	771.225	2.672.378	414.700	1.298.300	4.335.819	3.973.830	2019	المشاريع الإدارية	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2019	دراسة التدقيق والحوكمة الإدارية	
0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	2019	دراسة البيانات المفتوحة	
0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2019	المستودع البلدي	
0	0	0	450.000	0	0	450.000	200.000	2019	الربط مع المصالح الخارجية	
0	0	69.809	69.809	0	0	69.809	50.000	2019	نظام التصرف في الإنتظار	

صفحة 1-11 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
92.124	92.124	0	98.743	0	0	98.743	200.000	2019	إقتناء تجهيزات اعلامية
0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	2019	Talkie-Walki
0	0	62.445	62.445	0	0	62.445	0	2019	تطوير نظام الجغرفة الرقمية
183.170	183.170	0	183.170	0	0	183.170	150.000	2019	تركيز نظام صوتي بقاعة الأفراح والإجتماعات
73.830	73.830	73.830	73.830	0	0	73.830	73.830	2019	عدد 01 آلة جرف صغيرة الحجم
1.713.000	414.700	414.700	0	414.700	1.298.300	1.713.000	1.700.000	2019	إقتناء معدات نظافة (صفقة مجمعة)
0	0	0	90.000	0	0	90.000	0	2019	اقتناء شاحنة لقنص الكلاب السائبة
28.747	28.747	0	28.747	0	0	28.747	0	2019	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 120 لتر و 70 حديدية 750 لتر
215.634	215.634	0	215.634	0	0	215.634	200.000	2019	اقتناء وسائل نقل
0	0	150.441	200.000	0	0	150.441	200.000	2019	انجاز التتوير بالطاقة الشمسية الدوائر البلدية
220.083	220.083	0	2.426.900	0	0	2.441.789	1.460.000		المشاريع المهيكلة
0	0	0	39.550	0	0	39.550	40.000	2019	دراسة المخطط المروري

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	210.000	0	0	210.000	0	2019	أشغال تنظيم حركة المرور وتهيئة المفترقات
7.390	7.390	0	150.000	0	0	150.000	150.000	2019	دراسة صيانة المناطق الاثرية
31.422	31.422	0	100.000	0	0	114.889	100.000	2019	انجاز مشاريع تجميل و صيانة المباني
0	0	0	78.778	0	0	78.778	100.000	2019	تهيئة المؤسسات التربوية
0	0	0	200.000	0	0	200.000	315.000	2019	تهيئة مسلك صحي حي النصر 1
0	0	0	44.000	0	0	44.000		2019	تهيئة ساحة الجلاء
62.102	62.102	0	62.102	0	0	62.102	0	2019	تشجير مدينة أريانة
0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	2019	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية
0	0	0	210.000	0	0	210.000	0	2019	تكلمة لتهيئة المنشآت الرياضية
66.788	66.788	0	427.470	0	0	427.470	350.000	2019	صيانة المسرح البلدي بأريانة
52.381	52.381	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	تهيئة سوق الجملة
0	0	0	205.000	0		205.000	205.000	2019	تهيئة مأوي السيارات

صفحة 11-1		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها							الولاية : أريانة	
25-02-2021									البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
58.989	18.509	490.581	6.950.000	295.520	4.480	7.250.000	5.800.000		مشاريع القرب	
58.989	18.509	58.760	0	295.520	4.480	300.000	300.000	2019	دراسات خاصة بالمشاريع	
0	0	431.821	500.000	0	0	500.000	500.000	2019	التتوير العمومي	
0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	400.000	2019	تصريف مياه الامطار	
0	0	0	500.000	0		500.000	500.000	2019	صيانة الأنهج بكامل الدوائر البلدية	
0	0	0	4.950.000	0	0	4.950.000	4.100.000		تعبيد الطرقات	
1.454.078	1.454.078	2.196.203	2.135.842	2.730.468	0	4.899.746	4.552.003	2018	مشاريع البرنامج الإستثماري 2018	
133.932	133.932	29.853	229.822	0	0	229.822	220.000	2018	المشاريع الإدارية	
104.079	104.079	0	199.969	0	0	199.969	150.000	2018	تهيئة الدائر البلدية برياض النصر	
29.853	29.853	29.853	29.853	0	0	29.853	70.000	2018	compresseur mobile +marteau	
560.680	560.680	463.572	644.020	542.690	0	1.220.146	890.000	2018	المشاريع المهيكلة	
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2018	تهيئة السوق المركزية	
121.429	121.429	194.684	344.684	0	0	344.684	350.000	2018	تهيئة مسلك صحي برياض النصر 2	
110.693	110.693	0	199.336	0	0	199.336		2018	مشروع نهية حي النزهة	

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها							الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s) Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
184.380	184.380	0	0	273.802	0	273.802	150.000	2018	تهيئة ساحة سلا	
68.323	68.323	112.324	0	112.324	0	112.324	100.000	2018	تهيئة حديقة جودة الحياة المنزه الثامن حي	
75.855	75.855	156.564	0	156.564	0	190.000	190.000	2018	دراسات المخطط	
759.466	759.466	1.702.778	1.262.000	2.187.778	0	3.449.778	3.442.003	2018	مشاريع القرب	
143.800	143.800	1.438.003	0	1.438.003	0	1.438.003	1.438.003	2018	تعبيد الطرقات	
0	0	0	812.000	0	0	812.000	812.000	2018	تعبيد الطرقات	
442.084	442.084	0	0	485.000	0	485.000	472.000	2018	التنوير العمومي	
145.647	145.647	219.186	0	219.186	0	219.186	270.000	2018	تهيئة حديقة حي النصر 1	
27.935	27.935	45.589	0	45.589	0	45.589	45.589	2018	تهيئة حديقة حي الوفاق	
0	0	0	450.000	0	0	450.000	450.000	2018	ملاعب الأحياء	
3.599.471	1.950.069	2.063.269	6.507.572	3.817.894	1.649.402	11.357.309	6.929.000	2017	مشاريع البرنامج الاستثماري 2017	
615.397	615.397	1.723.116	116.000	1.723.116	0	1.839.116	1.070.000	2017	المشاريع الإدارية	
615.397	615.397	1.723.116	0	1.723.116	0	1.723.116	1.000.000	2017	بناء دائرة بلدية وفضاء المواطن	
0	0	0	116.000	0	0	116.000	70.000	2017	اقتناء شاحنة 4 أبواب	

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
1.357.210	325.367	340.153	700.000	394.310	1.031.843	2.126.153	850.000		المشاريع المهيكلية
0	0	0	700.000	0	0	700.000	500.000	2017	تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي
1.031.843	0	0	0	54.157	1.031.843	1.086.000	300.000	2017	مشروع تهيئة حجرات الملابس بملعب فرحات حشاد
325.367	325.367	340.153	0	340.153	0	340.153	50.000		تهيئة حديقة المنزه السادس
1.626.864	1.009.305	0	5.691.572	1.700.468	617.559	7.392.040	5.009.000	2017	مشاريع القرب
0	0	0	5.691.572	0	0	5.691.572	4.000.000	2017	تعبيد الطرقات برنامج 2017
617.559	0	0	0	658.428	617.559	658.428	450.000	2017	أشغال تهيئة وتجديد شبكة التتوير النصر
1.009.305	1.009.305	0	0	1.042.040	0	1.042.040	559.000	2017	صيانة الأنهيج بكامل *
8.692.236	3.158.578	2.816.048	9.276.714	2.047.363	5.596.414	19.470.510	23.895.734	2016	مشاريع البرنامج الإستثماري 2016
0	0	0	7.399.583	0	0	7.399.583	7.399.583	2016	المشاريع الإدارية
0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	اقتناء عقار لقصر البلدية
0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	صيانة المقر الحالي للبلدية
0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000	2016	بناء قصر البلدية
0	0	0	499.583	0	0	499.583	499.583	2016	bt speciales

صفحة 11-1 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
2.632.461	483.517	2.386.355	396.876	44.168	2.163.735	5.179.822	2.150.000	2016	المشاريع المهيكلة
13.310	0	0	0	0	13.310	100.000	100.000	2016	دراسة تهيئة المسرح
1.222.369	0	0	0	0	1.222.369	1.515.081	350.000	2016	تغطية قاعة كرة السلة حي الأمير
345.056	345.056	2.165.527	0	0	2.165.527	1.000.000	1.000.000	2016	أشغال بناء مركب الطفولة المنزه 6
214.491	138.461	220.828	396.876	0	76.030	472.906	50.000	2016	دراسة إنجاز مسبح بلدي
837.235	0	0	0	44.168	837.235	881.403	600.000	2016	تهيئة ساحة المنزه 6
0	0	0	0	0	14.791	44.905	50.000	2016	دراسة تهيئة منتزه بئر بلحسن
6.059.775	2.675.061	429.693	1.480.255	2.003.195	3.432.679	6.891.105	14.346.151	2016	مشاريع القرب
0	0	429.693	0	429.693	0	429.693	6.580.000	2016	التطوير العمومي حي التعمير برج البكوش

صفحة 1-11 25-02-2021		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2020 وما قبلها						الولاية : أريانة البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2020 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2020 Dépenses ordonnancées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2020 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	1.480.255	0	0	1.480.255	1.480.255	2016	تعبيد برج البكوش وحي التعمير
2.777.465	1.256.721	0	0	48.018	1.568.762	1.520.744	2.825.483	2016	تعبيد حي الملاحة
561.258	481.326	0	0	614.794	79.932	694.726	694.726	2016	تهيئة البنية الأساسية (كوشة الجير)
709.589	70.959	0	0	44.635	638.630	754.224	754.224	2016	أشغال تهيئة الطرقات المنزه السادس والسابع
998.388	163.064	0	0	163.064	835.324	998.388	998.388	2016	أشغال تهيئة وتهذيب شبكة التتوير
1.013.075	702.991	0	0	702.991	310.031	1.013.075	1.013.075	2016	أشغال تهيئة الطرقات النصر 2
16.507.473	7.985.633	8.796.592	34.089.406	14.060.253	8.548.596	58.478.742	55.610.567		المجموع العام

أم:

يرسل هذا الكشف قبل موافى فيفري 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ :

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

عن رئيس البلدية وبتفويض منه

الكاتب العام

الإمضاء عادل الوسلاتي



التاريخ : 26 فيفري 2021

القباض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)



1 2 ففري 2021

متابعة تنفيذ برنامج التكوين لسنة 2020 مع مركز التكوين ودعم اللامركزية

الملاحظات حول أسباب عدم الإنجاز	غير المنجز		المنجز	
	عدد المشاركين	موضوع التكوين	عدد المشاركين	موضوع التكوين
أنجز	9	حوكمة الشراء العمومي و الشراء على الخط	9	حوكمة الشراء العمومي و الشراء على الخط
أنجز	6	تطهير الديون	6	تطهير الديون
أنجز	9	تقييم اداء الجماعات المحلية	9	تقييم اداء الجماعات المحلية
أنجز	9	تنفيذ المخطط الاستثماري البلدي	9	تنفيذ المخطط الاستثماري البلدي
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	7	إعداد و تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة	7	إعداد و تنفيذ المخطط الثلاثي للصيانة

ع/ر	موضوع التكوين	عدد المشاركين	موضوع التكوين	عدد المشاركين	الإنجاز
6	مجهود البلدية في مجال النظافة	5	مجهود البلدية في مجال النظافة	5	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
7	النفاذ الى المعلومة	3	النفاذ الى المعلومة	3	أنجز
8	تحليل و اعداد بطاقات الوصف الوظيفي	3	تحليل و اعداد بطاقات الوصف الوظيفي	3	أنجز
9	المخطط التقديري للمهن و الكفيات	3	المخطط التقديري للمهن و الكفيات	3	أنجز
10	اعتماد المصنف المرجعي للمهن و المقاربة بالكفايات	3	اعتماد المصنف المرجعي للمهن و المقاربة بالكفايات	3	أنجز
11	تعبنة الموارد	5	تعبنة الموارد	5	أنجز

رئيس البلدية

رئيس البلدية و بتفويض منه
الكتيب العام
الرفقة الوصلا



1 2 فيفري 2021

متابعة تنفيذ برنامج التكوين الرئيسي 2020
مع مركز التكوين ودعم اللامركزية

الملاحظات حول عدم الإنجاز	غير المنجز		المبرمج		
	عدد المشاركين	موضوع التكوين	عدد المشاركين	موضوع التكوين	
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	1	تخطيط و متابعة برامج الحوكمة الرشيدة	1	تخطيط و متابعة برامج الحوكمة الرشيدة	1
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	9	بناء و قيادة فرق العمل	9	بناء و قيادة فرق العمل	2
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	3	التصرف في المخاطر و التوقي من الكوارث	3	التصرف في المخاطر و التوقي من الكوارث	3
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	12	جداول القيادة في العمل البلدي	12	جداول القيادة في العمل البلدي	4
لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية	8	الخطة الاتصالية	8	الخطة الاتصالية	5

ع/ر	موضوع التكوين	عدد المشاركين	موضوع التكوين	عدد المشاركين	الملاحظات حول عدم الإنجاز
6	تقنيات التصرف في الموارد البشرية	3	تقنيات التصرف في الموارد البشرية	3	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
7	تطوير مهارات الإستقبال	9	تطوير مهارات الإستقبال	9	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
9	الحراك و إعادة التوظيف في الجماعات المحلية	4	الحراك و إعادة التوظيف في الجماعات المحلية	4	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
10	حوكمة التصرف المالي (الرقابة اللاحقة)	4	حوكمة التصرف المالي (الرقابة اللاحقة)	4	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
11	قانون المالية 2020	5	قانون المالية 2020	5	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
12	المحاسبة ذات القيد المزدوج	8	المحاسبة ذات القيد المزدوج	8	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
13	إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع البلدية	4	إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع البلدية	4	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
14	تسيير المرافق العامة و التصرف في الأملاك	7	تسيير المرافق العامة و التصرف في الأملاك	7	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية

ع/ار	موضوع التكوين	عدد المشاركين	موضوع التكوين	عدد المشاركين	الملاحظات حول عدم الإنجاز
15	التهيئة الترابية و التعمير	5	التهيئة الترابية و التعمير	5	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
16	صيانة المعدات و الإعلامية	5	صيانة المعدات و الإعلامية	5	
17	السلامة المعلوماتية	2	السلامة المعلوماتية	2	لم يتم تحديد موعد لإجراء الدورة التكوينية من طرف مركز التكوين ودعم اللامركزية
18	تقنيات التواصل وفقا لتقنية voix ip	2	تقنيات التواصل وفقا لتقنية voix ip	2	
19	إدارة و سلامة الشبكات	2	إدارة و سلامة الشبكات	2	

رئيس البلدية

عن رئيس البلدية و بتفويض منه

الكاتب العام
الإمضاء عادل الوسلاطي



1 2 ففري 2021

متابعة تنفيذ برنامج دعم القدرات 2020 مع صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
(المساندة الفنية)

المنجز		المبرمج					
الملاحظات حول أسباب عدم الإنجاز	المشروع أو النشاط المبرمج والمعنى بالمساندة الفنية	الرمز حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	المشروع أو النشاط المبرمج والمعنى بالمساندة الفنية	الرمز حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	ع/ر
تم إجراء المساندة الفنية بتاريخ 25 نوفمبر 2020	دعم القدرات في مجال التصرف في المشاريع من خلال المساندة على قيادة و تسيير المشروع في جميع مراحله و إعداد إجراءات المتابعة	F4	المساندة في مجال البرمجة و القيادة	دعم القدرات في مجال التصرف في المشاريع من خلال المساندة على قيادة و تسيير المشروع في جميع مراحله و إعداد إجراءات المتابعة	F4	المساندة في مجال البرمجة و القيادة	1
تم تحديد شهر مارس 2021 لإجراء المساندة الفنية				تحليل الوضعية المالية للبلدية وبلورة خطة عمل وجملة من التوصيات لتحسين الوضعية	D1	مجال التصرف في الموارد المالية	2
لم يتم اقتراح تاريخ لإجراء المساندة الفنية من طرف صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية				تحليل المديونية و اقتراح برنامج لتطهير الديون و متابعة تنفيذه	D3	المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية	3

عن رئيس البلدية
الكاتب العام
الإمضاء عادل الوسلائي

