

من رئيس بلدية اريانة  
إلى

السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

### الموضوع : تقرير حول تقدم انجاز البرنامج السنوي للإستثمار البلدي لسنة 2019

وبعد ، في إطار مواصلة تجربة مبدأ التشاركية المحلية الذي اقره الدستور لسنة 2014 وذلك لضمان تحقيق نموذج "الديمقراطية التشاركية" كركيزة حقيقية لتحقيق التنمية المحلية بمشاركة فاعلة للمجتمع المدني في اتخاذ القرار وإعطاء فرصة للمواطنين لتحديد البرامج والمشاريع التنموية وترسيخ ثقافة تدبير الشأن المحلي لدى المتساكنين بالإضافة إلى النصوص القانونية والترتيبية الصادرة بخصوص البرامج الاستثمارية البلدية تم إعداد البرامج السنوي للاستثمار البلدي التشاركي لسنة 2019 وفق مقارنة تقوم على أساس المشاركة والقرب مع كافة المتدخلين المهتمين بالشأن المحلي لتحديد الاستثمارات البلدية .

حيث شهد البرنامج تطورا على مستوى منهجية الإعداد وذلك من خلال اعتماد مرحلة تحضيرية تتمثل في إجراء تشخيص فني دقيق للبنية الأساسية بالمنطقة البلدية (من حيث حالة الطرقات والترصيف والتنوير العمومي وتصريف مياه الأمطار) كما تم إجراء تشخيص مالي للتعرف على مجموع الموارد المالية المخصصة للبرنامج والقدرات المالية للبلدية من حيث طاقتها على توفير التمويل الذاتي واعتمادا لمبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة انعقدت جلسة عامة أولى مع المواطنين بتاريخ 17 نوفمبر 2018 وجلسات حسب الدوائر البلدية بتاريخ 24 و 25 نوفمبر 2018 و 01 و 02 ديسمبر 2018 وجلسة عامة ثانية بتاريخ 22 ديسمبر 2018 صادق خلالها المتساكنون على الصيغة النهائية للبرنامج والاعتمادات الموزعة على المشاريع الاستثمارية وفي مرحلة موائية صادق المجلس البلدي على البرنامج السنوي للاستثمار البلدي لسنة 2019 خلال الدورة العادية الرابعة لسنة 2018 والمنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2018.

وبناء على المشاريع المبرمجة بالمخطط الاستثماري التشاركي لسنة 2019 تم تحقيق النتائج التالية :  
يتضمن مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2019 مجموع المشاريع المتواصلة عن سنوات 2016 و 2017 و 2018 فضلا عن مشاريع سنة 2019. وقد طرأت تغييرات وتحويرات بالمخطط تتمثل أساسا في إلغاء بعض المشاريع وتأجيل البعض لأسباب مختلفة (مالية، عقارية....) مع استغلال اعتمادات هذه المشاريع في تمويل مشاريع أخرى وخاصة مشاريع القرب ونستعرض من خلال الجدول التالي تقدم إنجاز المخطط مع حوصلة التحويرات التي طرأت عليه :

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2016 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلية الأولية (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *					ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة				
					تمويل ذاتي	قرض	مساهمة مؤسسة غير	مساهمة مؤسسة	مصدر أخرى	في طور الدراسات أو طلب العروض	في طور الإنجاز **	في يد الميزانية	مجزر **	مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى		التكلفة المحيطة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة المالي (بالدينار)	الإنجاز المالي %***
1	أريانة	إحداث إذاعة خاصة	2016	120 000	120 000								x			95 490	100	95 490	100
2	أريانة	تركيز شبكة ربط محلية بدائرة أريانة المدينة	2016	50 000	50 000								x			23 745	100	23 745	100
3	أريانة	برامج ومعدات اعلامية	2016	280 000	280 000								x			266 926	100	266 926	100
4	أريانة	اقتناء معدات وتجهيزات أخرى	2016	250 000	250 000								x		اقتناء حاويات أدم+40 GPS	92 617	100	134 406	69
5	أريانة	تهيئة الأسواق	2016	200 000	200 000								x			194 677	100	194 677	100
6	أريانة	دراسة تهيئة المسرح	2016	250 000	250 000								x			6 000	100	21 000	29
7	أريانة	عمليات التهيئة والتجميل الأخرى	2016	150 000	150 000								x		تقليم أشجار 15 أدم+تركيب علامات اشهارية 78 أدم+شاشة عملاقة 89 أدم	103 793	100	182 263	57
8	أريانة	اقتناء bac à fleurs	2016	100 000	100 000								x			48 750	100	48 750	100
9	أريانة	تسييج أراضي بيضاء	2016	100 000	100 000								x			64 900	100	64 900	100
10	أريانة	تهيئة مستودع الحجز	2016	900 000	900 000									x	بصدد إعداد ملف صفقة جديد بعد فسخ الصفقة الأولى	394 137	80	611 200	64
11	أريانة	دراسة حول المخطط البلدي للتصرف في النفايات	2016	40 000	40 000										في طور فسخ الصفقة	0	50	49 000	0
12	أريانة	اقتناء معدات النظافة والطرق	2016	1 412 000	1 412 000										تم تسليم البعض والبعض الآخر في طور فسخ الصفقة	1 008 273	65	1 559 841	65
13	أريانة	تشطيب ملعب فرحات حشاد	2016	750 000	1 250 000					500 000			x			900 305	100	900 305	100
14	أريانة	تغطية قاعة كرة السلة حي الأمير	2016	714 000	1 384 000					670 000			x		بصدد إعداد قرار فسخ صفقة	1 222 369	90	1 515 081	88

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2016 لحد 2020/02/10

أريانة : الولاية

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل									
					مشاريع ملغاة أو موجهة لآخرى	مبجور **	في طور الإنجاز ***	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور التراسبات	مصادر أخرى	مساهمة مرتبطة	مساهمة غير مرتبطة	أرض	تمويل ذاتي					
29	أريانة	تعبيد الطرقات	2016	7 680 000			x												
30	أريانة	الترصيف	2016	7 680 000			x												
31	أريانة	التنوير	2016	7 680 000			x												
32	أريانة	التطهير وتصريف مياه الأمطار	2016	7 680 000			x												
		برج البكوش وحي البلديّة					0												
		التعمير بانتظار انتهاء تدخل					0												
		بصدد الدراسة					0												
		صيانة المقر الحالي للبلدية	2016	1 000 000			0			x				1 000 000	1 000 000				
		مجموع بلدية أريانة	35	24 606 000			36,47	8 955 311	31,97	24 556 185				1 170 000	23 436 000				
							1	15	12	1	3								
							1 829 948	3 094 501	10 561 736	2 170 000	6 900 000	المجموع							
							7%	13%	43%	9%	28%	النسبة							

مساهمة وزارة الشباب والرياضة

المشاريع الملغاة والتي تم إعادة توزيعها

المبلغ	المشروع
2 950 000	المسبح
1 000 000	المسرح
150 000	مفتوح دائري امام المعتمدية
50 000	هيئة ملهى السيارات
4 150 000	المجموع

عن رئيس البلدية وبتفويض منه

الإمضاء عادل التوسلاني

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2017 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الأولية (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *					ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة							
					تمويل ذاتي	قرض	مساهمة مؤظفة	مصدر أخرى	تمويل في طور التأسيس	طلب عروض الإستشارات أو طلب عروض	الإنجاز في طور **	تبرير **	مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى	الكلفة المحبنة (بالدينار)		الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % ***				
1	أريانة	تعهد وصيانة البناء الإداري والمركب الصحي بمقبرة سيدي الجبالي	2017	50 000	50 000							x					100	28 913	100	28 913		
2	أريانة	اقتناء تراكتوبال	2017	100 000														100	122 231	100	122 231	
3	أريانة	اقتناء آلة شحن صغيرة	2017	50 000	0													100	53 000	100	53 000	
4	أريانة	تهيئة ساحة أو مفترق (تمثال)	2017	30 000	30 000													100	28 600	100	28 600	
6	أريانة	ربط المصالح الخارجية بالشبكة الاعلامية (قسط ثاني)	2017	35 000	35 000													100	101 000	100	101 000	
7	أريانة	تجديد الأسطول والتعويض	2017	240 000	240 000													100	516 923	100	516 923	
8	أريانة	أشغال صيانة كامل المنطقة البلدية	2017	170 000	170 000													0	0	100	165 200	مقولة لم تقدم كشف حساب
10	أريانة	اقتناء سلم كهربائي مجرور	2017	50 000	50 000													0	0	0	50 000	الغني
11	أريانة	اقتناء حاملة معدات صغيرة	2017	10 000	10 000													0	0	0	10 000	الغني
12	أريانة	اقتناء شاحنة ذات أربعة أبواب	2017	70 000	70 000													0	0	0	115 910	استشارة جارية
13	أريانة	اقتناء 7 دراجات نارية	2017	15 000	1 000													100	19 825	100	19 825	
15	أريانة	تكملة لحجرات الملابس ملعب فرحات حشاد وتهيئة الأسبجة	2017	500 000	100 000									400 000				97	1 031 834	100	1 055 384	
16	أريانة	اقتناء حاملات حديدية	2017	30 000	30 000													100	20 825	100	20 825	



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2017 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولى (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *					ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة																						
					تمويل ذاتي	تخص	مؤجلة	مؤجلة غير مؤجلة	مساعدة مؤجلة	مصادر أخرى	التراست في إطار	طلب عروض الإستشارات أو طلب عروض	في إطار الإنجاز **	تجزئة **		مشاريع مبنية أو مؤجلة أو أخرى	الكلفة المحيطة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % ***																	
17	أريانة	احداث مشروع مخدل المدينة من محول أريانة وسكرة	2017	100 000	100 000														90	128 362	100	142 624		x													
18	أريانة	تهيئة حديقة معاوية بن أبي سفيان ( المنزه السابع )	2017	50 000	50 000														100		100				x												
19	أريانة	تهيئة حديقة المنزه الثامن	2017																100		100				x												
20	أريانة	بناء دائرة بلدية وفضاء للمواطن	2017	1 500 000	1 500 000														0	0	0	1 748 000															
22	أريانة	تهيئة حديقة المنزه السادس	2017	379 000	379 000														0	0	0	379 000															
24	أريانة	اقتناء مزهريات	2017	50 000	50 000														100	50 000	100	50 000															
25	أريانة	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة المدينة ( الحي الشعبي )	2017																0	0	0																
26	أريانة	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة الجديدة 1	2017																0	0	0																
27	أريانة	تعهد وصيانة البنية الأساسية بحي المستقبل 1 و 2	2017																0	0	0																
28	أريانة	تعهد وصيانة البنية الأساسية بأريانة العليا ( أريانة الجديدة 2 )	2017																0	0	0																
				5 900 000	5 900 000														0	0	0	3 827 445															

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الإنتاج المالي % ***	الإنتاج المادي % (بالدينار)	الكلفة المحيطة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع	
				مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى	منجز %	في طور الإنجاز %	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور التأسيس	مصادر أخرى	مساعدة مؤجلة	مساعدة غير مؤجلة	قرض	تمويل ذاتي						
	94	617 559	100	658 428			X						450 000	450 000	2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية تجديد شبكة التوزيع النصر + منزله 7 و6	أريانة	29	
	75	783 797	100	1 042 040			X				250 000		659 000	909 000	2017	صيانة الأنهج بكامل المنطقة البلدية	أريانة	30	
سيتم الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس بعد فسخ الإشكال مع المتسوقين	0	0	0	700 000				X					700 000	700 000	2017	تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي	أريانة	31	
	32,72	3 566 251	37,33	10 898 730	4	14	5	3		400 000	0	424 000	0	10 564 000	11 388 000	33	مجموع بلدية أريانة	1	
					3 827 445	2 367 907	3 943 378	760 000	0	المجموع									
					35%	22%	36%	7%	0%	النسبة									

مساهمة وزارة الشباب والرياضة

المشاريع الملغاة والتي تم إعادة توزيعها

المبلغ	المشروع
250 000	صيانة مغارة المستودع
100 000	تهيئة مفرق دائري جولي الفارسي
200 000	ماوى السيارات
1 000 000	تهيئة سوق الطيب المهيري
300 000	المساهمة في إنجاز مشروع اقتصادي مشترك قسط 1
1 850 000	المجموع

عن رئيس البلدية وبتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمضاء عادل الوسلاتي

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2018 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *					ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو الموجلة أو المتلفاة						
					تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	الدراسات في طور	طلب عروض الاشتراك أو في طور	في طور الإنجاز **	مبني **	موجلة أو أخرى		الكلفة المحبنة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % ***		
1	أريانة	افتناء وتركيز كاميرات مراقبة	2018	50 000	50 000									x				100	98 544	100	544 98
2	أريانة	احداث قاعة مراقبة	2018	50 000	50 000									x				100	96 985	100	985 96
3	أريانة	افتناء تجهيزات اعلامية	2018	100 000	100 000									x				100	15 515	100	515 15
4	أريانة	تطوير الشبكة الرقمية الربط مع المصالح الخارجية	2018	100 000	100 000										x			0	0	100	389 75
5	أريانة	تهيئة الدائر البلدية برياض النصر	2018	150 000	150 000										x			0	0	20	200 000
6	أريانة	افتناء شاحنة ضاغطة 20م <sup>3</sup>	2018	188 000	400 000			212 000							x			100	364 656	100	656 364
7	أريانة	افتناء شاحنة ضاغطة 7م <sup>3</sup>	2018	250 000	250 000										x			100	239 980	100	980 239
8	أريانة	افتناء عدد 02 آلة كنس ميكانيكي 2م <sup>3</sup>	2018	440 000	440 000										x			100	598 130	100	130 598
9	أريانة	compresseur mobile+marteau piqueure	2018	70 000	70 000											x		0	0	0	70 000
10		افتناء حاويات ص ق 1	2018	74 836	0											x		100	74 836	100	836 74
11	أريانة	افتناء معدات مختلفة	2018	140 000	140 000												x	0	56 034	100	305 139
12	أريانة	افتناء وسائل النقل	2018	200 000	200 000											x		100	194 000	100	194 000

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2018 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو الموجة أو المغاة	الإنجاز المالي % ***	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الكلفة المحبنة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ع/ر
					مخطط أو آخرى	مبني	في طور الإنجاز	في طور طلب عروض	في طور الترسبات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
	0	0	0	100 000					x					100 000	100 000	2018	تهيئة السوق المركزية	أريانة	13
انطلقت الاشغال بتاريخ 20/01/2020				117 000			x							117 000	117 000	2018	مشروع تهيئة حي النزهة		14
انطلقت الاشغال بتاريخ 20/01/2020	0	0	0	100 000			x							100 000	100 000	2018	تجميل مداخل المدينة	أريانة	15
	100	51 743	100	743 51		x								100 000	100 000	2018	معلم بساحة الشهداء(تمثال)	أريانة	16
	0	0	20	802 273			x							150 000	150 000	2018	تهيئة ساحة سلا	أريانة	17
انطلقت الاشغال بتاريخ 20/01/2020	0	0	0	100 000				x						100 000	100 000	2018	تهيئة حديقة جودة الحياة حي الملاحه	أريانة	18
انطلقت الاشغال بتاريخ 20/01/2020	0	0	0	350 000				x						350 000	350 000	2018	تهيئة مسلك صحي برياض النصر	أريانة	19
	48	75 855	82	564 156			x							190 000	190 000	2018	دراسات المخطط	أريانة	20
بصدد إبرام الصفقة	0	0	0	1 560 000				x						1 560 000	1 560 000	2018	تعبيد الطرقات وتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار	أريانة	21
	73	356 121	80	406 484			x							472 000	472 000	2018	التنوير العمومي	أريانة	22
بصدد إبرام الصفقة	0	0	0	690 000				x						690 000	690 000	2018	الأرصفة	أريانة	23
انطلقت الاشغال بتاريخ 20/01/2020	0	0	0	270 000				x						270 000	270 000	2018	المناطق الخضراء	أريانة	24

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	مصادر التمويل					تمويل قائي	ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو الملغاة أو المعلقة أو المعلقة أو الملغاة
					مساعدات موطنية	مصادر أخرى	التراسات	في طور طلب عروض	في طور الإستثمارات أو طلب عروض		
25	أريانة	ملاعب الأحياء	2018	450 000					x	450 000	في طور الدراسة
1	مجموع بلدية أريانة		25	6 673 836	212 000			6	2	6 387 000	
							3 040 000	1 546 466	550 000	المجموع	
							44%	23%	8%	النسبة	
							25%	0%			

المشاريع الملغاة والتي تم إعادة توزيعها

المبلغ	المشروع
100 000	انجاز سباح فاصل بملعب عزيز تاج
800 000	قاعة ألعاب فردية
1 000 000	تهيئة منتزه بنر بلحسن
300 000	المساهمة في انجاز مشروع اقتصادي مشترك قسطنطين
2 200 000	المجموع

عن رئيس البلدية وبتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمضاء عادل الوسلاتي



جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلية الاولى (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *				ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو المنفاعة						
					تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير مؤجلة	مساعدة مؤجلة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	طلب عروض	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الإنجاز **		مختبر **	بشروع لمدة أو مؤجلة أو أخرى				
1	أريانة	تشجير مدينة أريانة	2019	100 000	100 000								x			513 66	0	0	0	إنتقلت الأشغال بتاريخ 20/01/2020
2	أريانة	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية	2019	100 000	100 000										x		100 000	0	0	بصدد إعلان طلب العروض
3	أريانة	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية بشارعي عثمان بن عفان والوليد بن رشد ومحديقة حي النصر	2019	400 000	400 000										x		400 000	0	0	بصدد إعلان طلب العروض
4	أريانة	تهيئة فضاء لتعقيم الكلاب السائبة	2019	70 000	70 000												73 572	100	73 572	
5	أريانة	اقتناء شاحنة لقتص الكلاب السائبة	2019	90 000	90 000										x		90 000	0	0	بصدد الفرز
6	أريانة	دراسة صيانة المناطق الاثرية	2019	150 000	150 000												97 790	0	10	
7	أريانة	دراسة المخطط المروري	2019															0	0	
8	أريانة	دراسة احداث وسائل نقل عمومي سريع داخل المنطقة البلدية	2019	250 000	250 000												250 000	0	0	تم تكليف مكتب دراسات نختص بكلفة (39550د) للمساعدة و إعداد ملف طلب العروض
9	أريانة	دراسة لإحداث مسلك للدراجات و منطقة المترجلين	2019															0	0	

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو الموجبة أو المنغاة	الإنتاج المالي %***	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	الكلفة المحيطة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع
					مشاريع منقاة أو موجبة أو أخرى	منجز **	في طور الإنجاز **	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة موظفة	مساعدة غير موظفة	قرض	تمويل ذاتي					
بصدد الدراسات	0	0	0	840 000					x			840 000			840 000	2019	قاعة متعددة الاختصاصات للأنشطة الشبابية	أريانة	10

جدول إجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للإستثمار لسنة 2019 لحد 2020/02/10

الولاية : أريانة

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	مصادر التمويل					مرحلة الإنجاز *				الكلفة المحبنة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي %	ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	
					تمويل ذاتي	قرض	مساعد غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الإنجاز **	مخبر **						مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى
11	أريانة	روضة أطفال	2019											0	0	0			
12	أريانة	صيانة المسرح البلدي بأريانة	2019	350 000	350 000									0	0	5	332 796		
13	أريانة	تهيئة المؤسسات التربوية	2019	100 000	100 000									0	0	20	78 778		
14	أريانة	انجاز مشاريع تجميل و صيانة المباني ( نقابات مالكي العمارات)	2019	100 000	100 000									0	0	0	39 984	تم التعهد (تطهير عمارات حي النزهة)	
15	أريانة	تهيئة مأوي السيارات	2019	205 000	205 000									0	0	15	17 850		
16	أريانة	تهيئة سوق الجملة	2019	200 000	152 000			48 000						0	0	40	57 507		
17	أريانة	تهيئة المستودع البلدي	2019	1 000 000	1 000 000									0	0	0	1 000 000	بصدد الدراسة	
18	أريانة	دراسة التدقيق و الحوكمة الادارية	2019	100 000	100 000									0	0	0	100 000		
19	أريانة	دراسة المدينة الذكية	2019	200 000	200 000									0	0	0	200 000	مكتب دراسات أولية	
20	أريانة	دراسة البيانات المفتوحة	2019	50 000	50 000									0	0	0	50 000	بصدد إعداد ملف الإستشارة	
21	أريانة	انجاز التنوير بالطاقة الشمسية الدوائر البلدية	2019	200 000	200 000									0	0	0	200 000	بصدد إعلان طلب العروض	

ع/ر	البلدية	المشروع	سنة البرمجة	الكلفة الاولية (بالدينار)	مصادر التمويل						مرحلة الإنجاز *			ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة						
					تمويل ذاتي	قرض	مساعدة غير موظفة	مساعدة موظفة	مصادر أخرى	في طور الدراسات	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الإنجاز **	مخبر **		مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى	الكلفة المحينة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المالي % ***	
22	أريانة	عدد Bob cat 01	2019	270 000	270 000									x			0	0	0	بصدد الإقتناء
23	أريانة	عدد 01- mini ( combiné-	2019														0	0	0	
24	أريانة	إقتناء معدات نظافة (صفقة مجمعة)	2019	1 712 700	0	1 712 700											0	0	90	في انتظار تسليم poclain
25		اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 120 لتر و 70 حديدية 750 لتر	2019	75 000	75 000												0	0	0	بصدد التعهد
26		اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 750 لتر (صفقة مجمعة)	2019	46 291	0	46 291											100	46 291	100	
27	أريانة	talki walkie كباتل	2019	50 000	50 000												0	0	30	في طور التركيز
				25 000	25 000												100	14 126	100	
28	أريانة	اقتناء وسائل نقل	2019	200 000	200 000												0	0	0	تم التعهد
29	أريانة	الربط مع المصالح الخارجية	2019	200 000	200 000									x			0	0	20	عند مكتب الدراسات
30	أريانة	كاميرات مراقبة	2019	100 000	100 000												0	0	30	في طور التركيز
31	أريانة	نظام التصرف في الانتظار	2019	50 000	50 000												0	0	0	مؤجل لإنهاء اشغال تهيئة دائرة النصر
32	أريانة	إقتناء تجهيزات اعلامية	2019	200 000	200 000												0	0	25	في طور استكمال تسليم التجهيزات

ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المؤجلة أو الملغاة	الإنتاج المالي %***	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنتاج المادي %	التكلفة المحبنة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *					مصادر التمويل					الكلفة الاولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع		
					مشاريع ملغاة أو مؤجلة أو أخرى	مبجز **	في طور الإنجاز **	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة مؤنفة	مساعدة غير مؤنفة	قرض	تمويل ذاتي							
	0	0	0	50 000					x					50 000	50 000	2019	Cabine réseau mobile	أريانة	33		
	0	0	0	20 000					x					20 000	20 000	2019	تركيز نظام شكاوي صوتية	أريانة	34		
	0	0	0	50 000					x					50 000	50 000	2019	تركيز نظام استشعار بيئي	أريانة	35		
	0	0	0	30 000					x					30 000	30 000	2019	تركيز نظام متابعة الاسعار	أريانة	36		
تم الإنجاز	0	0	95	154 070			x							150 000	150 000	2019	تركيز نظام صوتي بقاعة الأفراح والاجتماعات ببنر بلحسن	أريانة	37		
																	الطرق والارصفة :	أريانة			
	0	0	0	4 950 000										4 950 000	4 950 000	2019	- حي النزهة	أريانة	38		
	0	0	0							x								2019	- المنزه الخامس	أريانة	39
بصدد الدراسة	0	0	0							x								2019	- رياض الاندلس	أريانة	40
	0	0	0							x								2019	- حي النصر	أريانة	41
بصدد الدراسة	0	0	0	500 000					x					500 000	500 000	2019	صيانة الأمتح بكامل الدوائر البلدية	أريانة	42		
بصدد إعلان طلب العروض	0	0	0	500 000					x					500 000	500 000	2019	التنوير العمومي	أريانة	43		



ملاحظات تخص المشاريع المعطلة أو المتوجة أو المتغاة	الإنجاز المالي % ***	الإعتمادات المستهلكة (بالدينار)	الإنجاز المادي %	الكلفة المحبنة (بالدينار)	مرحلة الإنجاز *				مصادر التمويل					الكلفة الأولية (بالدينار)	سنة البرمجة	المشروع	البلدية	ر/ع		
					بمشاريع ملغاة أو متوجة أو أخرى	مشروع **	في طور الإنجاز **	في طور الإستشارات أو طلب عروض	في طور الدراسات	مصادر أخرى	مساعدة مؤظفة	مساعدة غير مؤظفة	قرض						تمويل ذاتي	
في انتظار إنتهاء دراسة تصريف مياه الأمطار	0	0	0	1 000 000					x					1 000 000	1 000 000	2019	تصريف مياه الامطار	أريانة	44	
مرحلة الدراسة التفصيلية	0	0	0	150 000			x		x					150 000	150 000	2019	تهيئة مسلك صحي حي النصر 1	أريانة	45	
	0	0	0	44 000			x		x					44 000	44 000	2019	تهيئة ساحة الجلاء	أريانة	46	
	0	0	20	77 744			x							300 000	300 000	2019	دراسات خاصة بالمشاريع	أريانة	47	
		133 989		14 398 149	1	3	16	6	20		888 000		1 758 991	12 531 000	15 177 991	47	مجموع بلدية أريانة			
					50 000	1 773 117	1 775 032	810 000	10 184 000	المجموع										
					0%	12%	12%	6%	71%	النسبة										

المشاريع الملغاة والتي تم إعادة توزيعها

المبلغ	المشروع
180 000	تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند
100 000	دراسة احداث منبت
100 000	دراسة الطاقة المتجددة
50 000	احصاء الملك البلدي
150 000	التصرف في راديواب
580 000	المجموع

عن رئيس البلدية وبتفويض منه

الكاتب العام

الإمضاء عادل الوسلاتي

صفحة 1-14	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها	الولاية : أريانة
13-02-2020		البلدية : أريانة

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -(3)+(2)-(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				

1.436.769	1.436.769	1.436.769	13.861.249	1.436.769	0	15.298.018	15.373.291		مشاريع البرنامج الإستثماري 2019 مشاريع ذات صبغة محلية
1.432.289	1.432.289	1.432.289	3.508.053	1.432.289	0	4.940.342	4.939.291		المشاريع الإدارية
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2019	دراسة التدقيق والحوكمة الإدارية
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	دراسة المدينة الذكية
0	0	0	50.000	0		50.000	50.000	2019	دراسة البيانات المفتوحة
0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000	2019	المستودع البلدي
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	الربط مع المصالح الخارجية
0	0	0	95.928	0		95.928	100.000	2019	كاميرات مراقبة
0	0	0	50.000	0		50.000	50.000	2019	نظام التصرف في الإنتظار
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	إقتناء تجهيزات اعلامية
0	0	0	42.721	0		42.721	50.000	2019	Talkie-Walki

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها					الولاية : أريانة		البلدية : أريانة	
13-02-2020										
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets	
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))-(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	0	50.000	0		50.000	50.000	2019	Cabine réseau mobile	
0	0	0	20.000	0		20.000	20.000	2019	تركيز نظام شكاوي صوتية	
0	0	0	50.000	0		50.000	50.000	2019	تركيز نظام استشعار بيئي	
0	0	0	30.000	0		30.000	30.000	2019	تركيز نظام متابعة الاسعار	
0	0	0	154.070	0		154.070	150.000	2019	تركيز نظام صوتي بقاعة الأفراح والإجتماعات	
0	0	0	196.170	0		196.170	270.000	2019	عدد 01 شاحنة مجهزة لشطف المياه	
0	0	0	73.830	0		73.830		2019	عدد 01 آلة جرف صغيرة الحجم	
1.298.300	1.298.300	1.298.300	414.700	1.298.300		1.713.000	1.713.000	2019	إقتناء معدات نظافة (صفقة مجمعة)	
0	0	0	90.000	0		90.000	90.000	2019	اقتناء شاحنة لقنص الكلاب السائبة	
73.572	73.572	73.572	0	73.572		73.572	70.000	2019	تهيئة فضاء لتعقيم الكلاب السائبة	
0	0	0	75.000	0		75.000	75.000	2019	اقتناء 100 حاوية بلاستيكية 120 لتر و 70 حديدية 750 لتر	

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة			
13-02-2020								البلدية : أريانة			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنز لتصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4) (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année (s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
46.291	46.291	46.291	0	46.291		46.291	46.291	2019	اقتناء حاويات بلاستيكية 750 لتر		
14.126	14.126	14.126	0	14.126		14.126	25.000	2019	كبايات		
0	0	0	215.634	0		215.634	200.000	2019	اقتناء وسائل نقل		
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	انجاز التتوير بالطاقة الشمسية الدوائر البلدية		
0	0	0	3.107.676	0	0	3.107.676	3.184.000		المشاريع المهيكلة		
0	0	0	250.000	0		250.000	250.000	2019	دراسة المخطط المروري		
0	0	0	250.000	0		250.000	250.000	2019	دراسة احداث وسائل نقل عمومي سريع داخل المنطقة البلدية		
0	0	0	250.000	0		250.000	250.000	2019	دراسة لإحداث مسلك للدراجات و منطقة المترجلين		
0	0	0	150.000	0		150.000	150.000	2019	دراسة صيانة المناطق الاثرية		
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2019	انجاز مشاريع تجميل و صيانة المباني		
0	0	0	78.778	0		78.778	100.000	2019	تهيئة المؤسسات التربوية		



صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة	
13-02-2020								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			الكلفة المحيئة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	840.000	0		840.000	840.000	2019	قاعة متعددة الاختصاصات للأنشطة الشبابية
								2019	روضة أطفال
0	0	0	150.000	0		150.000	150.000	2019	تهيئة مسلك صحي حي النصر 1
0	0	0	44.000	0		44.000	44.000	2019	تهيئة ساحة الجلاء
0	0	0	62.102	0		62.102	100.000	2019	تشجير مدينة أريانة
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2019	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية
0	0	0	400.000	0		400.000	400.000	2019	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية بشارعي عثمان بن عفان والوليد بن رشد وبحديقة حي النصر
0	0	0	332.796	0		332.796	350.000	2019	صيانة المسرح البلدي بأريانة
0	0	0	200.000	0		200.000	200.000	2019	تهيئة سوق الجملة
0	0	0	400.000	0		400.000	400.000	2019	تهيئة مأوي السيارات



صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة	
13-02-2020								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 2019 -au 31-12-2019 2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
4.480	4.480	4.480	7.245.520	4.480		7.250.000	7.250.000		مشاريع القرب
4.480	4.480	4.480	295.520	4.480		300.000	300.000	2019	دراسات خاصة بالمشاريع
0	0	0	500.000	0		500.000	500.000	2019	التنوير العمومي
0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000	2019	تصريف مياه الامطار
0	0	0	500.000	0		500.000	500.000	2019	صيانة الأنهج بكامل الدوائر البلدية
									الطرق والارصفة :
								2019	حي النزهة
								2019	المنزه الخامس
0	0	0	4.950.000	0		4.950.000	4.950.000	2019	رياض الاندلس
								2019	حي النصر

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة			
13-02-2020								البلدية : أريانة			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنان لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة صرفه سنة 2019 Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
2.518.991	2.111.742	2.111.742	4.269.711	2.111.742		6.788.702	6.599.000				المشاريع الجديدة لسنة 2018
1.822.504	1.628.504	1.628.504	229.822	1.628.504		2.052.326	1.950.000				المشاريع الإدارية ذات صبغة محلية
98.544	98.544	98.544	0	98.544	0	98.544	50.000	2018			اقتناء وتركيز كاميرات مراقبة
96.985	96.985	96.985	0	96.985	0	96.985	50.000	2018			احداث قاعة مراقبة
15.515	15.515	15.515	0	15.515	0	15.515	100.000	2018			اقتناء تجهيزات اعلامية
75.389	75.389	75.389	0	75.389	0	75.389	100.000	2018			تطوير الشبكة الرقمية الربط مع المصالح الخارجية
0	0	0	199.969	0	0	199.969	150.000	2018			تهيئة الدائر البلدية برياض النصر
											اقتناء معدات وتجهيزات :
364.656	364.656	364.656	0	364.656	0	364.656	400.000	2018			اقتناء شاحنة ضاغطة 20م <sup>3</sup>
239.980	239.980	239.980	0	239.980	0	239.980	250.000	2018			اقتناء شاحنة ضاغطة 7م <sup>3</sup>
598.130	598.130	598.130	0	598.130	0	598.130	440.000	2018			اقتناء آلة كس ميكانيكي 2م <sup>3</sup>
0	0	0	29.853	0	0	29.853	70.000	2018			compresseure mobile+ marteau piqueure

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة			
13-02-2020								البلدية : أريانة			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإنز لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))-(4) (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))-(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
139.305	139.305	139.305	0	139.305	0	139.305	140.000	2018	اقتناء معدات أشغال ونظافة		
194.000	0	0	0	0	194.000	194.000	200.000	2018	اقتناء وسائل النقل		
254.403	41.154	41.154	1.027.567	41.154	213.249	1.281.970	1.207.000		المشاريع المهيكلة ذات صبغة محلية		
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	2018	تهيئة السوق المركزية		
0	0	0	117.000	0		117.000	117.000	2018	تهيئة حي النزهة		
99.425	0	0	0	0	99.425	99.425	100.000	2018	تجميل مداخل المدينة		
51.743	0	0	0	0	51.743	51.743	100.000	2018	معلم بساحة الشهداء(تمثال)		
27.380	27.380	27.380	246.422	27.380	0	273.802	150.000	2018	تهيئة ساحة سلا		
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2018	تهيئة حديقة جودة الحياة		
0	0	0	350.000	0	0	350.000	350.000	2018	تهيئة مسلك صحي برياض النصر		

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة			
13-02-2020								البلدية : أريانة			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4) (1b)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année de réalisation (s)	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
75.855	13.774	13.774	114.145	13.774	62.081	190.000	190.000	2018	دراسات المخطط		
442.084	442.084	442.084	3.012.322	442.084	0	3.454.406	3.442.000		مشاريع القرب ذات صبغة محلية		
0	0	0	1.560.000	0	0	1.560.000	1.560.000	2018	تعبيد الطرقات وتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار		
442.084	442.084	442.084	42.322	442.084	0	484.406	472.000	2018	التتوير العمومي		
0	0	0	690.000	0	0	690.000	690.000	2018	الأرصفة		
0	0	0	270.000	0	0	270.000	270.000	2018	المناطق الخضراء		
0	0	0	450.000	0	0	450.000	450.000	2018	ملاعب الأحياء		
3.580.209	2.974.684	-65.972	10.617.219	2.373.843	0	12.991.062	10.488.000		أ- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات الفارطة		
									مشاريع سنة 2017 متواصلة في طور الإنجاز		
841.579	53.000	53.000	2.732.579	53.000		2.785.579	1.620.000		1 المشاريع الإدارية ذات صبغة محلية		
0	0	0	1.748.000	0	0	1.748.000	1.000.000	2017	بناء دائرة بلدية وفضاء المواطن		
28.600	0	0	0	0	28.600	28.600	50.000	2017	صيانة البناء الإداري والمركب الصحي بالمقبرة الإسلامية سيدي الجبالي		



صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة		
13-02-2020								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année (s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))-(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
101.000	0	0	0	0	101.000	101.000	35.000	2017	القسط الثاني للربط بالشبكة الإعلامية للمصالح الخارجية	
0	0	0	70.000	0	0	70.000	50.000	2017	اقتناء معدات وتجهيزات : *اقتناء سلم كهربائي مجرور (تم الغاؤها وسيقع إستغلال المبلغ لتكملة تمويل اقتناء معدات 2020)	
122.231	0	0	0	0	122.231	122.231	100.000	2017	*اقتناء تركتويال	
0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	2017	*اقتناء حاملة معدات صغيرة (porte chariot)(تم الغاؤها وسيقع إستغلال المبلغ لتكملة تمويل اقتناء معدات 2020)	
0	0	0	116.000	0	0	116.000	70.000	2017	*اقتناء شاحنة 4 أبواب	
53.000	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	50.000	2017	*اقتناء آلة شحن صغيرة	
19.825	0	0	0	0	19.825	19.825	15.000	2017	*اقتناء عدد 7 دراجات نارية	
516.923	0	0	0	0	516.923	516.923	240.000	2017	*تجديد الأسطول والتعويض	
1.337.274	1.520.328	-1.520.328	1.520.328	919.487		2.439.815	1.439.000		2. المشاريع المهيكل ذات صبغة محلية	
0	0	0	700.000	0	0	700.000	700.000	2017	تهيئة سوق ساحة سليمان المسمي	
1.031.843	841.843	841.843	23.541	841.843	190.000	1.055.384	100.000	2017	تكملة لحجرات الملابس ملعب فرحات حشاد	



صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة		
13-02-2020								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لصفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رئامة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
20.825	0	0	0	0	20.825	20.825	30.000	2017	اقتناء حاملات حديدية	
142.624	14.262	14.262	0	14.262	128.362	142.624	100.000	2017	احداث مشروع مدخل المدينة من محول أريانة وسكرة	
28.600	0	0	0	0	28.600	28.600	30.000	2017	تهيئة ساحة أو مفترق (تمثال)	
63.382	63.382	63.382	0	63.382	0	63.382	50.000	2017	تهيئة حديقة معاوية ابن أبي سفيان (المنزه السابع)	
								2017	تهيئة حديقة المنزه الثامن	
0	0	0	379.000	0	0	379.000	379.000	2017	تهيئة حديقة المنزه السادس	
50.000	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	2017	اقتناء مزهريات bac à fleurs تم تعويضه بإنجاز بئر وتقليم أشجار النخيل	
1.401.356	1.401.356	1.401.356	6.364.312	1.401.356	0	7.765.668	7.429.000		3 مشاريع القرب ذات صيغة محلية	
0	0	0			0	0			تعبيد الطرقات، الترسيف، التنوير، التطهير وتصريف مياه	
0	0	0			0			2017	أريانة المدينة (المدينة والحي الشعبي)	
0	0	0	5.691.572	0	0	5.900.000	5.900.000	2017	(أريانة الجديدة 1)	
0	0	0			0			2017	(حي المستقبل 1+2)	
0	0	0			0			2017	أريانة العليا (أريانة الجديدة 2)	
617.559	617.559	617.559	40.869	617.559	0	658.428	450.000	2017	تعهد وصيانة البنية الأساسية +تجديد شبكة التنوير النصر + المنزه 7و6	

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة			
13-02-2020								البلدية : أريانة			
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)						
0	0	0	165.200	0	0	165.200	170.000	2017	كامل المنطقة البلدية * تكملة لبرنامج الطرقات 2015/2014		
783.797	783.797	783.797	258.243	783.797	0	1.042.040	909.000	2017	* صيانة الأنهج بكامل المنطقة البلدية		
9.137.631	4.888.588	4.888.588	17.103.371	3.024.671	4.249.040	20.128.042	22.772.000		ب- مشاريع سنة 2016 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		
1.851.191	371.290	371.290	9.269.318	371.290	1.479.898	9.640.608	9.952.000		1 المشاريع الإدارية ذات صبغة محلية		
0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	اقتناء عقار لقصر البلدية		
0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	صيانة المقر الحالي للبلدية		
0	0	0	4.900.000	0	0	4.900.000	4.900.000	2016	بناء قصر البلدية		
394.137	0	0	217.063		394.137	611.200	900.000	2016	تهيئة مستودع الحجز		
0	0	0	49.000	0	0	49.000	40.000	2016	دراسة حول المخطط البلدي للتصرف في النفايات		
95.490	0	0	0	0	95.490	95.490	120.000	2016	إحداث إذاعة خاصة		
23.745	0	0	0	0	23.745	23.745	50.000	2016	تركيز شبكة ربط محلية بدائرة أريانة المدينة		
266.929	0	0	0	0	266.926	266.926	280.000	2016	برامج ومعدات اعلامية		



صفحة 14-1	كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها	الولاية : أريانة
13-02-2020		البلدية : أريانة

مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4) (1b)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4) (1b)						
135.783	0	0	0	0	135.783	135.783			2016	camion à échelle telescopique	
0	0	0	499.583	0	0	499.583			2016	bt speciales	
371.290	371.290	371.290	0	371.290	0	371.290			2016	bt 20m <sup>3</sup>	
107.000	0	0	0	0	107.000	107.000	1.412.000		2016	camion 4 portes	
184.440	0	0	0	0	184.440	184.440			2016	camion d'irrigation	
0	0	0	51.985	0	0	51.985			2016	2 tricycles avec benne basculante	
209.760	0	0	0	0	209.760	209.760			2016	عدد 04 شاحنة قالبة	
62.617	0	0	71.789	0	62.617	134.406	250.000		2016	اقتناء معدات وتجهيزات أخرى	
3.735.262	1.096.877	1.096.877	6.580.918	1.096.877	2.638.385	7.677.795	4.720.000			2 المشاريع المهيكلة ذات صبغة محلية	
194.677	0	0	0	0	194.677	194.677	200.000		2016	تهيئة الأسواق	
9.920	9.920	9.920	240.080	9.920	0	250.000	250.000		2016	دراسة تهيئة المسرح	
900.305	501.650	501.650	0	501.650	398.655	900.305	750.000		2016	تشييد ملعب فرحات حشاد بإعتبار مساهمة الوزارة	
1.222.369	301.509	301.509	292.712	301.509	920.860	1.515.081	350.000		2016	تغطية قاعة كرة السلة حي الأمير بإعتبار مساهمة الوزارة	

صفحة 1-14		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة		
13-02-2020								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
152.784	0	0	0	0	152.784	858.693	300.000	2016	تهيئة القاعة الرياضية بأريانة	
0	0	0	590.000	0	0					
0	0	0	2.170.000	0	0	2.170.000	1.600.000	2016	بناء مركب طفولة	
95.110	0	0	0	0	95.110	95.110	100.000	2016	تهيئة رياض الأطفال	
16.825	5.325	5.325	394.675	5.325	11.500	400.000	400.000	2016	دراسة انجاز مسبح بلدي	
66.803	0	0	0	0	66.803	66.803	70.000	2016	تهيئة الحدائق العمومية	
836.235	267.072	267.072	45.168	267.072	569.163	881.403	300.000	2016	تهيئة ساحة المنزه 6	
103.793	0	0	78.470	0	103.793	182.263	150.000	2016	عمليات التهيئة والتجميل الأخرى	
22.791	11.401	11.401	27.019	11.401	11.390	49.810	50.000	2016	دراسة تهيئة منتزه بئر بلحسن	
48.750	0	0	0	0	48.750	48.750	100.000	2016	اقتناء bac à fleurs	
64.900	0	0	0	0	64.900	64.900	100.000	2016	تسييج أراضي بيضاء	



صفحة 14-1		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019 وما قبلها						الولاية : أريانة		
13-02-2020								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2019 -au 31-12-2019 2019 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))- (4) (1b)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
3.551.178	3.420.421	3.420.421	1.253.135	1.556.504	130.757	2.809.639	8.100.000		3	مشاريع القرب ذات صبغة محلية
250.000	119.243	119.243	170.000	119.243	130.757	420.000	420.000	2016		دراسات
1.437.261	1.437.261	1.437.261	952.378	1.437.261	0	2.389.639	7.680.000	2016		أشغال تهيئة حي الملاحه
638.630	638.630	638.630	115.594	638.630	0	754.224		2016		أشغال تهيئة حي المنزه 6 و 7
835.324	835.324	835.324	163.064	835.324	0	998.388		2016		أشغال تهيئة وتهذيب شبكة التوزيع
310.031	310.031	310.031	703.044	310.031	0	1.013.075		2016		حي النصر
79.932	79.932	79.932	614.794	79.932	0	694.726		2016		كوشة الجير وحي البلدية
0	0	0	1.829.948	0	0	1.829.948		2016		برج البكوش وحي التعمير
16.673.600	11.411.783	8.371.127	45.851.550	8.947.025	4.249.040	55.205.824		55.232.291		

هام: يرسل هذا الكشف قبل موفى فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....  
رئيس البلدية (أو من ينوبه)  
عن رئيس البلدية وبتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمضاء عماد الوساكني



التاريخ : 2019 - 02 - 13  
القاضي البلدي  
القاضي  
(الاسم واللقب والإمضاء والختم)  
ربيع الكافي





أريانة في .....  
05 فيفري 2020

535

من رئيس بلدية أريانة  
إلى السيد  
المدير العام لصندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية

الموضوع: حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة 2019.  
المصاحب : عدد 03 جداول

وبعد، في إطار متابعة إنجاز برنامج التنمية الحضرية و الحوكمة المحلية  
2019/2015 وتبعاً لما يقتضيه الدليل العملي لهذا البرنامج و الاتفاقية الضابطة لالتزامات  
كل من الدولة و البلدية لتنفيذه.

أشرف بأن أحيل إليكم تقريراً حول تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة 2019.

والسلام.

رئيس البلدية

عن رئيس البلدية و بتفويض منه  
التمثيل العام  
الإمضاء عادل الوسلاني



تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات  
برنامج المساندة الفنية لسنة 2019

الولاية: أريانة البلدية: أريانة

الملاحظات حول أسباب عدم الإنجاز	المنجز			المبرمج				
	غير منجز	منجز	المصلحة أو الوحدة المنتفعة	المجال	المشروع أو النشاط المبرمج المعني بالمساندة الفنية	الرمز حسب دليل المساندة الفنية	المساندة الفنية	ترتيب الأولوية
	X		- مصلحة شؤون المجلس و المكتب وللجان - إدارة المصالح الفنية - إدارة المصالح الفنية - مصلحة الإعلام	الحكومة	إعداد وتنفيذ برنامج عمل بخصوص المخطط الإستثماري البلدي و لبرنامج السنوي للإستثمار وفق المنهجية التشاركية	A2	المساندة في مجال المقاربة التشاركية	1
	X		- مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع المخطط - مصلحة الإعلام	الحكومة	تطبيق المقاربة التشاركية في إطار إجراءات التصرف البيئي و الإجتماعي لمشروع معين (PGES) أو في إطار برنامج تهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي	A4	المساندة في مجال المقاربة التشاركية	2

	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وحدة المتابعة والإعلام</li> <li>والعلاقات الخارجية وتنشيط</li> <li>المدينة</li> <li>- مصلحة العلاقة مع</li> <li>المواطن</li> <li>- مصلحة الإعلام</li> </ul>	الحكومة	إعادة خطة الإتصال مع المواطن	B1	المساندة في مجال الإتصال والشفافية	3
	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- وحدة المتابعة والإعلام</li> <li>والعلاقات الخارجية وتنشيط</li> <li>المدينة</li> <li>- مصلحة الإعلام</li> </ul>	الحكومة	المساندة في مجال الإتصال الرقمي مع المواطن (من خلال مواقع الواب و الشبكات الإجتماعية)	B2	المساندة في مجال الإتصال والشفافية	4
	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مصلحة العلاقة مع</li> <li>المواطن</li> </ul>	الحكومة	المساندة في تركيز منظومة للتصرف في الشكاوي	B3	المساندة في مجال الإتصال والشفافية	5
	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إدارة الشؤون الإدارية</li> </ul>	التصرف	تشخيص الهيكله التنظيمية الحالية و تحديد الحاجيات والأولويات بخصوص تنظيم المصالح البلدية	C1	المساندة في مجال التنظيم و الإجراءات	6
	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إدارة الشؤون الإدارية</li> </ul>	التصرف	المساندة بخصوص مراجعة الهيكله التنظيمية بالبلدية:الهيكل التنظيمي - دليل الإجراءات - قرار توظيف الأعوان	C2	المساندة في مجال التنظيم و الإجراءات	7
	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>- إدارة الشؤون الإدارية</li> </ul>	التصرف	المساندة في تحديد وتنفيذ برنامج لتنمية الموارد البشرية	C3	المساندة في مجال التنظيم و إجراءات	8

X	- إدارة الشؤون المالية - إدارة تنمية الموارد و الشؤون الاقتصادية	التصرف	تحليل الوضعية المالية للبلدية وبلورة خطة عمل وجملة من التوصيات لتحسين الوضعية	D1	المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية	9
X	- إدارة الشؤون المالية - إدارة المصالح الفنية - إدارة المصالح الفنية	التصرف	دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية من خلال تخطيط مختلف المراحل, إعداد كراسات الشروط الإدارية و الفنية, الإعلان عن المنافسة وفرز العروض	F1	المساندة في مجال البرمجة و القيادة	10
X	- إدارة المصالح الفنية	الحوكمة	الإعداد الفني للبرنامج السنوي للإستثمار من خلال تشخيص مدى تنفيذ مشاريع السنة الفارطة وتجهين وضبط المشاريع المدرجة بالمخطط للسنة المعنية	F3	المساندة في مجال البرمجة و القيادة	11
X	- إدارة المصالح الفنية	التصرف	دعم القدرات في مجال التصرف في المشاريع من خلال المساندة على قيادة و تسيير المشروع في جميع مراحله و إعداد إجراءات المتابعة	F4	المساندة في مجال البرمجة و القيادة	12

رئيس البلدية

عن رئيس البلدية و بتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمضاء عادل الوسلاتي



تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات (التكوين)  
برنامج مركز التكوين و دعم اللامركزية  
البرنامج الخاص لسنة 2019

ع/ر	مواضيع التكوين	عدد المشاركين	المنجز	غير المنجز
1	تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون	3	X	
2	إعداد و إنجاز فني ومالي للمخطط الإستثماري البلدي	3	X	
3	الصيانة الوقائية لمعدات النقل والأشغال العامة	1	X	
4	حوكمة الشراء العمومي	3	X	
5	الشراء على الخط	3	X	
6	تحسين إستهلاك إتمادات العنوان الثاني	3	X	
7	الحماية البيئية و الاجتماعية	3	X	
8	المخطط التقديري للمهن و الكفاءات	3	X	
9	بطاقة الوصف الوظيفي	3	X	
10	النفاز إلى المعلومة	3	X	
11	تقييم أداء الجماعات المحلية	3	X	

٦

رئيس البلدية

عن رئيس البلدية و بتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمضاء عادل الوعلاطي





تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات (التكوين)

برنامج مركز التكوين و دعم اللامركزية

البرنامج العام للتكوين لسنة 2019

ع/ر	مواضيع التكوين	عدد الأعران	المنجز	غير المنجز	الملاحظات حول أسباب عدم الإنجاز
1	المناهج التشاركية	3		X	لم يتم مركز التكوين ودعم اللامركزية بتنفيذ البرنامج العام للتكوين ونفذ فقط الدورات التكوينية الخاصة بالبرنامج الخصوصي.
2	النزاهة ومقاومة الفساد	3		X	
3	حوكمة التصرف في أسطول السيارات البطاقات الذكية	3		X	
4	آليات التعاون بين البلديات	3		X	
5	تقنيات التفاوض	3		X	
6	بناء وقيادة فرق العمل	3		X	
7	هندسة التكوين	3		X	
8	تدريب المدربين	3		X	
9	إدارة النزاعات	3		X	
10	إجراء الحوارات الصحفية و التعامل مع وسائل الإعلام	1		X	
11	القيادة الإدارية	3		X	
12	جداول القيادة في العمل البلدي	3		X	
13	حل المشكلات وإتخاذ القرارات	3		X	
14	تقنيات إعداد و تحرير النصوص القانونية	3		X	
15	قانون المالية 2019	3		X	
16	إستلزام الأسواق و المسالخ البلدية	3		X	
17	التحليل المالي	3		X	
18	الأماكن البلدية و الجرد و التسجيل	3		X	
19	إدارة المشاريع البلدية	3		X	
20	إستراتيجية تنمية المدينة	3		X	

X		3	التعمير و التخطيط العمراني	21
X		3	التصرف في الطرقات وأمثلة المرور	22
X		3	صيانة المعدات الإعلامية	23
X		3	منظومة متابعة المجالس البلدية	24
X		3	منظومة أدب	25
X		3	منظومة إنصاف	26
X		3	منظومة متابعة تقييم الأداء	27
X		3	تخطيط النظم المعلوماتية	28
X		3	حوكمة النظم المعلوماتية	29
X		3	السلامة المعلوماتية	30
X		3	إدارة وسلامة الشبكات	31

رئيس البلدية

عن رئيس البلدية وبتفويض منه  
الكاتب العام  
الإمام عادل الوسلاتي

