

صفحة 1-14		كشف سدا سي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
2021-07-22								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لفقده المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاه الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2020 -au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	166.481	2.160.000	3.136.481	0	5.296.481	5.290.000		مشاريع جديدة (البرنامج الاستثماري 2021) مشاريع ذات صبغة محلية	
0	0	166.481	90.000	1.676.481	0	1.766.481	1.670.000		المشاريع الإدارية	
0	0	0	0	50.000		50.000	50.000	2021	دراسة المخطط الأخضر	
0	0	0	0	130.000		130.000	130.000	2021	إنجاز مقر خاص بالأرشيف الورقي	
0	0	0	0	40.000		40.000	40.000	2021	تقييم وتجهيز مقر ورقي لفرز وتنظيم الأرشيف	
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	2021	تجهيزات إعلامية	
0	0	166.481	0	166.481		166.481	70.000	2021	اقتناء منظومة متابعة البريد منظومة علسية	
0	0	0	0	30.000		30.000	30.000	2021	اقتناء منظومة متابعة المشاريع	
0	0	0	0	20.000		20.000	20.000	2021	اقتناء منظومة المعاليم	
0	0	0	70.000	0		70.000	70.000	2021	اقتناء منظومة رسم الأمثلة الهندسية	
0	0	0	0	125.000		125.000	125.000	2021	اقتناء منظومة الجغرافية الرقمية	
0	0	0	0	20.000		20.000	20.000	2021	تركيز منظومة رقمنة الأرشيف	
0	0	0	20.000	0		20.000	20.000	2021	تركيز خدمة رقمية على الأنترنت لتتمين الأرشيف	
0	0	0	0	750.000		750.000	750.000	2021	اقتناء عدد 02 شاشة صناعية	
0	0	0	0	40.000		40.000	40.000	2021	اقتناء شاشة (للتابعة المناطق الخضراء)	

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها							الولاية : أريانة		
22-07-2021									البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لتفئدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2))=(4)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année (s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant dépenser au cours des années suivantes (3)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)						
0	0	0	0	40.000		40.000	40.000	40.000	2021	اقتناء شاحنة للكيبالات	
0	0	0	0	25.000		25.000	25.000	25.000	2021	اقتناء كيبالات	
0	0	0	0	40.000		40.000	40.000	40.000	2021	اقتناء سيارة مصالحة (لمتابعة الأشغال)	
0	0	0	0	100.000		100.000	100.000	100.000	2021	تسييج مركز لتثمين النفايات الخضراء	
0	0	0	670.000	860.000		1.530.000	1.530.000			المشاريع المهيكلة	
0	0	0	130.000	0		130.000	130.000	130.000	2021	التنقل الحضري والمدرسي	
0	0	0	100.000	0		100.000	100.000	100.000	2021	مسالك الدراجات الهوائية	
0	0	0	0	150.000		150.000	150.000	150.000	2021	إنارة جميلية للمفتحات	
0	0	0	40.000	40.000		80.000	80.000	80.000	2021	غراسة أشجار التصفيف	
0	0	0	0	200.000		200.000	200.000	200.000	2021	تغيير أرضية قاعة عزيز تاج	
0	0	0	400.000	400.000		800.000	800.000	800.000	2021	بناء قاعة ألعاب فردية (قسط 1)	
0	0	0	0	70.000		70.000	70.000	70.000	2021	ملعب للرياضات القصوى	
0	0	0	1.400.000	600.000		2.000.000	2.000.000			مشاريع القرب	
0	0	0	300.000	100.000		400.000	400.000	400.000	2021	صيانة التنوير العمومي بكامل الدوائر البلدية	
0	0	0	500.000	200.000		700.000	700.000	700.000	2021	صيانة الأنهج والأرصفة بكامل الدوائر البلدية	
0	0	0	200.000	100.000		300.000	300.000	300.000	2021	(تعميد الطرقات) (الحي الإداري)	
0	0	0	200.000	100.000		300.000	300.000	300.000	2021	(تعميد الطرقات) سوق الجمعة	
0	0	0	200.000	100.000		300.000	300.000	300.000	2021	(تعميد الطرقات) حي الوفاق	

صفحة 1-14		الولاية : أريانة								
22-07-2021		البلدية : أريانة								
		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها								
مجموع ما تم صرفه لتفكدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
220.053	48.231	351.324	7.633.575	1.022.624	131.822	8.767.699	8.795.000		مشاريع جديدة (البرنامج الاستثماري 2020 ) مشاريع ذات صبغة محلية	
131.822	0	94.120	1.669.397	215.379	131.822	1.996.321	2.060.000		المشاريع الإدارية	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2020	اقتناء تجهيزات إدارية	
0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	2020	كاميرات مراقبة	
8.651	0	0	0	95.657	8.651	104.308	100.000	2020	اقتناء معدات إعلامية	
0	0	0	144.000	0	0	144.000	144.000	2020	اقتناء عدد 04 شاحنة صغيرة ذات 04 أبواب	
0	0	74.397	74.397	0	0	74.397	65.000	2020	عدد 01 جرار فلاحى قوة 70 حصان	
0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	2020	آلة ماسحة (mini gradere)	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2020	شاحنة 4*4 مجهزة ببخاخ للمبيدات على	

شكل رداً

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها							الولاية : أريانة	
22-07-2021									البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لتفدية المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnées du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالمسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année (s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالمسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	0	391.000	0	0	391.000	391.000	2020	شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجابهة الكوارث	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2020	شاحنة خفيفة مجهزة بسلم (تتوير عمومي)	
0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	2020	شاحنة مجهزة بصهريج 6000 لتر	
0	0	0	140.000	0	0	140.000	140.000	2020	آلة شحن مجهزة	
0	0	0	140.000	0	0	140.000	140.000	2020	عدد 02 شاحنة خفيفة مزدوجة 4*4	
56.413	0	0	0	19.722	56.413	76.135	100.000	2020	إقتناء 150 حاوية فضلات حديدية سعة 770 لتر + 250 سلة معدنية مثبتة	
33.320	0	0	0	0	33.320	33.320	100.000	2020	اقتناء 70 حاوية فضلات بلاستيكية 770 لتر	
33.438	0	0	0	0	33.438	33.438	100.000	2020	اقتناء 500 حاوية فضلات 120 لتر للفرز	
0	0	19.723	40.000	0	0	19.723	40.000	2020	اقتناء 250 سلات أرضية	
0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	2020	اقتناء 04 مضخات مجرورة يدويا ذات محرك	
0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	2020	اقتناء عدد 02 بخاخ للمبيدات محمولة على	

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
22-07-2021								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه للقادة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000	2020	اقتناء آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم	
0	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000	2020	اقتناء عدد 02 سيارات مصلحة	
24.990	0	0	0	0	24.990	24.990	25.000	2020	اقتناء عدد 10 دراجات نارية	
88.231	88.231	178.871	3.099.128	677.250	0	3.776.378	3.740.000		المشاريع المهيكلة	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2020	اقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة	
0	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000	2020	تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة	
0	0	20.872	119.128	20.872		140.000	140.000	2020	تجهيز المسرح البلدي	
0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	2020	تهيئة المركبات الصحية بالمؤسسات التربوية	
0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	2020	اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات	
0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	2020	إقتناء عدد 02 آلة رافعة	
0	0	0	0	49.943	0	49.943	50.000	2020	غراسة أشجار التصفيف	

صفحة 1-14		كشف سداهبي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
22-07-2021								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لتقادة المشروع منذ انطلاقته إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لأصرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2020 -au 31-12-2020 (5)	رزياسة صرف الإحصادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشروع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
0	0	0	150.000	0	0	150.000	200.000	2020	تركيز الري الآلي و حفر الآبار	
0	0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	2020	تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة - رياض	
0	0	0	800.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000	2020	تهيئة ملعب عزيز تاج (تعشيب)	
88.231	88.231	106.435	0	106.435	0	106.435	100.000	2020	أشغال سقف ملعب فرحات حشاد	
0	0	51.564	200.000	0	0	200.000	200.000	2020	تهيئة شاملة لروضة الأطفال	
0	0	0	150.000	0	0	150.000	250.000	2020	تهيئة مأوي شبه آلي	
0	0	0	480.000	200.000	0	680.000	300.000	2020	تهيئة السوق الطيب المهيري	
0	0	0	0	0	0	0	200.000	2020	تهيئة الأسواق اليومية تم الغاء المشروع	
0	0	78.333	2.865.000	130.000	0	2.995.000	2.995.000		مشاريع القرب	
0	0	78.333	65.000	30.000	0	95.000	95.000	2020	دراسات خاصة بالمشاريع	
0	0	0	400.000	100.000	0	500.000	500.000	2020	دراسات تصريف مياه الأمطار	
0	0	0	800.000	0	0	800.000	800.000	2020	التنوير العمومي	
0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000	1.200.000	2020	تعبيد الطرقات وأرصفة	
0	0	0	400.000	0	0	400.000	400.000	2020	تهيئة الحدائق العمومية	

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
2021-07-22								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه للفترة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (9)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2020 -au 31-12-2020 (5)	رؤساء صرف الإعتمادات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجميلة للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (4) = (2) + (3)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
861.511	562.461	1.548.041	6.347.379	4.904.385	299.049	11.657.806	9.110.000	2019	مشاريع البرنامج الاستثماري 2019 مشاريع ذات صبغة محلية	
92.124	0	58.399	600.000	1.430.720	92.124	2.129.837	1.850.000	2019	المشاريع الإدارية	
0	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	2019	دراسة التدقيق والحوكمة الإدارية	
0	0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	2019	دراسة البيانات المفتوحة	
0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000	1.000.000	2019	المستودع البلدي	
0	0	0	0	450.000	0	450.000	200.000	2019	الربط مع المصالح الخارجية	
0	0	0	0	69.809	0	69.809	50.000	2019	نظام التصرف في الإنتظار	
92.124	0	0	0	8.025	92.124	98.743	200.000	2019	إقتناء تجهيزات اعلامية	
0	0	58.399	50.000	0	0	58.399	50.000	2019	Talkie-Walki	

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة	
22-07-2021								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه للمدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant ressant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	0	62.445	0	62.445	0	2019	تطوير نظام الجغرافية الرقمية
0	0	0	0	90.000	0	90.000	0	2019	اقتناء شاحنة لقنص الكلاب السائبة
0	0	0	0	150.441	0	150.441	200.000	2019	انجاز التنوير بالطاقة الشمسية الدوائر البلدية
406.837	262.427	560.129	797.379	1.306.668	144.409	2.348.456	1.460.000		المشاريع المهيكلة
0	0	0	0	39.550	0	39.550	40.000	2019	دراسة المخطط المروري
0	0	0	210.000	0	0	210.000	0	2019	أشغال تنظيم حركة المرور وتهيئة المفترقات
39.934	32.544	0	52.610	90.000	7.390	150.000	150.000	2019	دراسة صيانة المناطق الاثرية
0	0	0		83.467	0	83.467	100.000	2019	انجاز مشاريع تجميل و صيانة المياني



صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة	
22-07-2021								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لتفقد المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزيامة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشروع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	2019	تهيئة المؤسسات التربوية (تم الغاؤه)
0	0	0	200.000	0	0	200.000	315.000	2019	تهيئة مسلك صحي حي النصر 1
0	0	0	0	44.000	0	44.000		2019	تهيئة ساحة الجلاء
148.723	148.723	478.969	0	478.969	0	478.969	0	2019	إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية
0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	2019	تكملة لتهيئة المنشآت الرياضية
147.949	81.160	81.160	0	360.682	66.788	427.470	350.000	2019	صيانة المسرح البلدي بأريانة
52.381	0	0	147.619	0	52.381	200.000	200.000	2019	تهيئة سوق الجملة
17.850	0	0	187.150	0	17.850	205.000	205.000	2019	تهيئة مأوي السيارات
362.550	300.034	929.513	4.950.000	2.166.997	62.516	7.179.513	5.800.000		مشاريع القرب

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة	
22-07-2021								البلدية : أريانة	
مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ إنطلاقته إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جفني إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	إعطاء الإذن لسرفه المبلغ الذي تم صرفه من 01 جفني إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2020 -au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البادي 2021			الكلفة المحيطة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisation	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
62.516	0	0	0	237.484	62.516	300.000	300.000	2019	دراسات خاصة بالمشاريع
300.034	300.034	431.821	0	431.821	0	431.821	500.000	2019	التنوير العمومي
0	0	0	1.000.000	0		1.000.000	400.000	2019	تصريف مياه الامطار
0	0	497.692	0	497.692	0	497.692	500.000	2019	صيانة الأنهج بكامل الدوائر البلدية
0	0	0	3.950.000	1.000.000	0	4.950.000	4.100.000	2019	تعبيد الطرقات
2.443.594	519.869	10.710	1.062.080	2.291.269	1.437.038	4.730.603	4.482.143	2018	مشاريع البرنامج الاستثماري 2018
104.079	0	0	0	95.890	104.079	199.969	150.000	2018	المشاريع الإدارية
104.079	0	0	0	95.890	104.079	199.969	150.000	2018	تهيئة الدائر البلدية برياض النصر
668.095	107.415	10.710	0	570.176	560.680	1.130.856	890.000	2018	المشاريع المهيكلة
10.710	10.710	10.710	0	10.710	0	10.710	100.000	2018	تهيئة السوق المركزية
121.429	0	0	0	223.255	121.429	344.684	350.000	2018	تهيئة مسلك صحي برياض النصر 2
134.777	24.084	0	0	88.643	110.693	199.336		2018	مشروع نهيئة حي النزهة

صفحة 1-14		كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
22-07-2021								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لقيادة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالمسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشروع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو المسنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالمسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
226.656	42.276	0	0	89.422	184.380	273.802	150.000	2018	تهيئة ساحة سلا	
98.668	30.345	0	0	44.001	68.323	112.324	100.000	2018	تهيئة حديقة جودة الحياة المنزه الثامن حي	
75.855	0	0	0	114.145	75.855	190.000	190.000	2018	دراسات المخطط	
1.271.420	511.954	0	1.062.000	1.625.499	762.279	3.449.778	3.442.003	2018	مشاريع القرب	
617.847	474.047	0	0	1.294.203	143.800	1.438.003	1.438.003	2018	تعبيد الطرقات	
0	0	0	812.000	0	0	812.000	812.000	2018	تعبيد الطرقات	
442.084	0	0	0	42.916	442.084	485.000	472.000	2018	التنوير العمومي	
176.457	30.810	0	0	73.539	145.647	219.186	270.000	2018	تهيئة حديقة حي النصر 1	
35.032	7.097	0	0	14.841	30.748	45.589		2018	تهيئة حديقة حي الوفاق	
0	0	0	250.000	200.000	0	450.000	450.000	2018	ملاعب الأحياء	

## كشف سداسي لمتابعة إنجاز البرامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها

صفحة 1-14	2021-07-22	الولاية : أريانة البلدية : أريانة									
مجموع ما تم صرفه للغاية المشروع منذ الاطلاق إلى غاية 30 يون 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني إلى 30 يون 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (9)	المبلغ الذي تم إستعماله الإين صرفه من 01 جاني إلى 30 يون 2021 Dépenses ordonnées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (9)	المبلغ المتبقى السريج صرفه السنة أو المقنات المهيبة Montant restant à dépayer au cours des années suivantes -((3)-(2))- (4)	المبلغ السريج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépayer au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالمقنات السبيلة Montant dépayé au cours des années précédentes (2)	الكلفة الحقيقية للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الحقيقية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (5) Année de réalisation n	مشروع البرنامج الإستثماري 2017		
1.137.702	522.305	0	0	1.223.719	615.397	1.839.116	1.070.000	2017	المشاريع الإدارية		
1.137.702	522.305	0	0	1.107.719	615.397	1.723.116	1.000.000	2017	بناء دائرة بلدية وفضاء المواطن		
0	0	0	0	116.000	0	116.000	70.000	2017	إقتناء شاحنة 4 أبواب		
1.516.754	136.003	708.042	330.610	392.218	1.380.751	2.103.578	850.000		المشاريع المهيكلة		
63.061	63.061	630.610	330.610	300.000	0	630.610	500.000	2017	تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي		
1.128.326	72.942	77.432	0	77.432	1.055.384	1.132.815	300.000	2017	مشروع تهيئة حجرات الملابس بملعب فرحات		
325.367	0	0	0	14.786	325.367	340.153	50.000		تهيئة حديقة المنزه المسلس		
1.626.864	0	0	5.691.572	73.604	1.627.164	7.392.040	5.009.000	2017	مشاريع القرب		
0	0	0	5.691.572	0	0	5.691.572	4.000.000	2017	تعبيد الطرقات برنامج 2017		
617.559	0	0	0	40.869	617.559	658.428	450.000	2017	أشغال تهيئة وتجديد شبكة التتوير النصر والمنزوة و 7		
1.009.305	0	0	0	32.735	1.009.605	1.042.040	559.000	2017	صيانة الأنهج بكامل * المنطقة البلدية		

صفحة 1-14		كشف سدا سي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة				
22-07-2021								البلدية : أريانة				
مجموع ما تم صرفه للفترة المشروع منذ إنطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإن لئ صرفه من 01 جاني إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01-2020 -au 31-12-2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	الكلفة المحبنة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجميلة للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
0.885.231	150.659	0	9.064.781	1.328.208	6.736.573	0	0	15.230.101	15.230.194	2016	مشاريع البرنامج الاستثماري 2016	
0	0	0	6.900.000	0	0	0	0	6.900.000	6.900.000	2016	المشاريع الإدارية	
0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	اقتناء عقار لقصر البلدية	
0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	2016	صيانة المقر الحالي للبلدية	
0	0	0	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000	4.900.000	2016	بناء قصر البلدية	
2.803.870	157.619	0	689.588	571.319	2.646.251	0	0	5.149.707	2.150.000	2016	المشاريع المهيكلة	
13.310	0	0	0	86.690	13.310	0	0	100.000	100.000	2016	دراسة تهيئة المسرح	
1.222.369	0	0	292.712	0	1.222.369	0	0	1.515.081	350.000	2016	تغطية قاعة كرة السلة حي الأمير	
502.675	157.619	0	0	182.047	345.056	0	0	2.165.527	1.000.000	2016	أشغال بناء مركب الطفولة المنزه 6	
214.491	0	0	396.876	258.415	214.491	0	0	472.906	50.000	2016	دراسة إنجاز مسبح بلدي	
836.234	0	0	0	44.167	836.234	0	0	881.402	600.000	2016	تهيئة ساحة المنزه 6	
14.791	0	0	0	0	14.791	0	0	14.791	50.000	2016	دراسة تهيئة منتزه بئر بلحسن	

صفحة 1-14		كشف سدا سي لمتابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021 وما قبلها						الولاية : أريانة		
22-07-2021								البلدية : أريانة		
مجموع ما تم صرفه لغاية المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 30 جوان 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31 décembre 2020	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2020 au 31-12-2020 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جانفي إلى 30 جوان 2021 Dépenses ordonnancées -du 01-01- 2020 -au 31-12- 2020 (5)	رزمة صرف الإعتمادات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021			المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	الكلفة المحينة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	الكلفة الجمالية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز (s)Année de réalisatio n	المشاريع Les projets
			المبلغ المتبقي المبرج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes -((3)+(2)) -(4)	المبلغ المبرج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)					
4.181.351	133.039	0	1.475.193	656.889	4.048.312	6.180.394	6.180.394	2016	مشاريع القرب	
133.039	133.039	0	0	429.693	0	429.693	429.693	2016	التنوير العمومي حي التعمير برج البكوش	
0	0	0	1.475.193	0	0	1.475.193	1.475.193	2016	تعبيد برج البكوش وحي التعمير	
2.777.465	0	0	0	49.093	2.777.465	2.826.558	2.826.558	2016	تعبيد حي الملاحه	
561.258	0	0	0	133.468	561.258	694.726	694.726	2016	تهيئة البنية الأساسية (كوشة الحير)	
709.589	0	0	0	44.635	709.589	754.224	754.224	2016	أشغال تهيئة الطرقات المنزه السادس والسابع	
14.391.699	2.219.027	2.784.598	32.289.867	14.272.809	12.175.784	60.067.424	49.746.397		المجموع العام	

يرسل هذا الكشف قبل موفى جويلية 2021 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجزة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار ممضاة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : .....

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

رئيس البلدية وبتفويض منه

الكاتب العام

الإمضاء عادل التوسلاتي

التاريخ : 02 جويلية 2021

القايط البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

