

جدول قيادة لمتابعة الصفقات المنجزة من قبل بلدية أريانة لسنة 2021

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الاذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع أو الخدمة	ع/ر
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الامر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	ع/ر								
	2021/06/29	2021/10/11 2021/11/24	2021/09/27 2021/10/14	2021/08/27 2021/08/07		2021/06/11	2021/04/07	2021/03/18	2021/03/18 بعد التمديد	2021/02/07	2021/01	اقتناء زي الشغل	01
		0	0	2022/01/28		2021/10/11	2021/06/24	2021/04/19	2021/04/19	2021/03/17	2021/02	أشغال تهيئة البنية الأساسية بلدية أريانة في إطار البرنامج الاستثماري التشاركي ببلدية لسنة 2019	02
		2022/01/24	2021/12/31	2021/12/06									
		بصدد الخلاص	بصدد الخلاص	2022/01/27									
		بصدد الخلاص	بصدد الخلاص	2022/03/10									
								2021/05/07	2021/05/07	2021/04/06	2021/03	اقتناء معدات نظافة وأشغال 2021-2020	03
						اعتبار طلب العروض غير مثمر واعادته للمرة الثانية	2021/06/14	2021/05/17	2021/05/17	2021/04/08	2021/04	اقتناء وسائل نقل برنامج 2021/2020	04
						تم اعداد تقرير تقييم العروض وامضائه بتاريخ 2021/09/24 وقد طلبت الإدارة الفرعية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات الغاء المشروع لعدم توفر الاعتمادات الكافية وبالتالي سيتم عرض الملف على أنظار اللجنة البلدية لمراقبة الصفقات العمومية بمقتزاع اعلان طلب العروض غير مثمر		2021/05/20	2021/05/20	2021/04/20	2021/05	أشغال الهندسة المدنية لربط مختلف مصالح بلدية أريانة بشبكة الالياف الضوئية	05
		بصدد الخلاص	بصدد الخلاص	2022/04/01		2021/10/20	2021/07/07	2021/05/24	2021/05/24	2021/04/23	2021/06	أشغال تهيئة السوق البلدي الطبيب المهجري بأريانة	06
						اعتبار طلب العروض غير مثمر واعادته للمرة الثانية	2021/08/06	2021/07/26	2021/07/26	2021/06/24	2021/07	أشغال تهيئة ثلاث ملاعب رياضية بالأحياء التابعة لبلدية أريانة	07
						اعتبار طلب العروض غير مثمر واعادته للمرة الثانية	2021/08/06	2021/07/30	2021/07/30	2021/06/29	2021/08	استكمال أشغال مشروع تغطية ملعب كرة السلة بحي الأمير بالمزح السابع	08
						في انتظار مقترح إدارة النظافة والمعدات حول اعلان طلب العروض للمرة الثانية غير مثمر ومن ثم اعادته للمرة الثالثة أو الاتجاء للتفاوض المباشر		2021/08/05	2021/08/05	2021/07/05	2021/04 للمرة الثانية	اقتناء وسائل نقل برنامج 2021/2020	09
						في انتظار اذن اداري	2021/11/11	2021/08/23	2021/08/23	2021/07/22	2021/09	أشغال تهيئة البنية الأساسية بأريانة المدينة والحي الشعبي في	10

اطار البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة 2017														
						تم رفض التأشير على الملف من قبل السيد مراقب المصاريف العمومية	2021/12/15	2021/09/06	2021/09/06	2021/08/05	2020/08 للمرة الثانية	دراسة التدقيق الإداري في مجال الموارد البشرية ببلدية أريانة	11	
						طلب العروض غير مجدي واعادته للمرة الثالثة وبأجال نشر 20 يوما	2021/12/06	2021/09/07	2021/09/07	2021/08/07	2021/07 للمرة الثانية	أشغال قيمة ثلاث ملاعب رياضية بالأحياء التابعة لبلدية أريانة	12	
						طلب العروض للمرة الثانية غير مجدي وإعادة مراجعة كراس الشروط حسب الفصول التي ستم مراجعتها لمزيد توضيح جدول الأسعار وإعلان طلب عروض جديد	2021/11/17	2021/09/08	2021/09/08	2021/08/07	2021/08 للمرة الثانية	استكمال أشغال مشروع تغطية ملعب كرة السلة بحي الأمير بالمنزه السابع	13	
		2022/01/24 2022/01/28	2022/01/04 2022/01/10	2021/12/27 2022/01/06		2021/12/27	2021/12/02	2021/10/14	2021/10/14	2021/09/14	2021/10	اقتناء مواد وتجهيزات كهربائية لسنة 2021	14	
								بصدد اعداد تقرير التقييم	2021/11/15	2021/11/15	2021/10/14	2021/11	أشغال ترميم وتحيية قصر بن عياد	15
						طلب العروض غير مجدي واعادته للمرة الثانية			2021/11/16	2021/11/16	2021/10/14	2021/12	اسداء خدمات بيئية منطقتي دائرة أريانة العليا ودائرة رياض النصر	16
								بصدد اعداد تقرير التقييم المالي والفني	2021/12/03	2021/12/03	2021/11/03	2021/13	أشغال قيمة وإعادة تعشيب ملعب عزيز تاج بأريانة	17
								بصدد اعداد تقرير التقييم المالي والفني	2021/12/29	2021/12/29	2021/12/08	2021/07 للمرة الثالثة	أشغال قيمة ثلاث ملاعب رياضية بالأحياء التابعة لبلدية أريانة	18
								فتح العروض	2022/01/10	2022/01/10	2021/12/08	2021/14	استكمال أشغال مشروع تغطية ملعب كرة السلة بحي الأمير	19
								فتح العروض	2022/01/21	2022/01/21	2021/12/22	2021/15	أشغال قيمة وتجديد شبكة التنوير العمومي برنامج 2020	20